



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 16028 /17-11-2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 29ης/16-11-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 398/2021**

**Περίληψη:** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου τένις»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα προστασίας covid-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 66/21100/08.11.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 15564/9-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηγλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βάια
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χαμορούσου Ευαγγελία
2. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. στii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 177 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'): «Αποφασίζει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης με την αριθ. 117/2020 απόφαση μας, συγκροτήσαμε επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση φυσικού αερίου στα Δημοτικά κτήρια», που αποτελείται :

α/α	Τακτικό Μέλος		Αναπληρωματικό Μέλος	
	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1	Μπασαγιάννης Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος	Κουκουλιός Σταύρος	Δημ. Σύμβουλος
2	Κόκαλης Χρήστος	Δημ. Υπάλληλος		
3	Ντεούδης Ευάγγελος	Δημ. Υπάλληλος		

Η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας έστειλε το από 22.10.2021 υπογεγραμμένο πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου τένις».

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Προϊστάμενη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Μήτα Ελένη και ανέφερε ότι σύμφωνα με το από 22.10.2021 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου τένις», αναφέρονται τα εξής :

Οι υπογράφωντες:

1. Μπασαγιάννης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φαρσάλων, ως Πρόεδρος
  2. Κόκαλης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός, Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Φαρσάλων, ως μέλος και
  3. Ντεούδης Ευάγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Φαρσάλων, ως μέλος
- αποτελούντες βάσει της υπ' αριθμ 117/2020 (Αρ. Πρωτ.: 7636/8-07-2020 – Α.Δ.Α.: ΩΑ2ΜΩΗ0-Ψ23) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων την συσταθείσα επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ**» μεταβήκαμε σήμερα στις 22/10/2021 επί τόπου του έργου και λάβαμε υπ' όψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο χρόνος εγγύησης του έργου καθώς και τα κατωτέρω:

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:**

##### **1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) του Δήμου Φαρσάλων με Κ.Α. 15/7326.01

##### **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή δυο νέων γηπέδων τένις.

##### **3. ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

- Υπ' αρ. 185/2017 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθμ.13/2017 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ. Δ.Φαρσάλων
- Υπ' αριθμ. 4549/2-05-2018 Περιληπτική Διακήρυξη
- Υπ' αριθμ.267/2017 Απόφαση Ο.Ε. η οποία εγκρίνει τους ορούς της Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
- Υπ' αρθμ. 112/2018 Απόφαση της Ο.Ε. περί επιλογής προσωρινού μειοδότη τον Ο.Φ. ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ
- Υπ' αριθμ.195/2018 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Φαρσάλων κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση και την 16546/165122/24-10-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί εγκρίσεως της απόφασης της Οικ. Επιτροπής
- Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 10870/29-10-2018 Εργολαβική Σύμβαση με ημερομηνία περαιώσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της, με ποσό σύμβασης: 41.540,48 € (με Φ.Π.Α.).

- Με τη με αρ. 12/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 29-04-2019.
- Με τη με αρ. 165/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 29-06-2019

#### 4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- Με την υπ' αριθμόν 165/2019 (Α.Δ.Α.: 69ΟΕΩΗ0-9ΛΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

#### 5. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη του έργου, όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς του έργου (1ος έως 2ος), ανήλθε στο ποσό των 41.353,33€ (με Φ.Π.Α. 24%).

#### 6. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29/06/2019 (υπ' αρ. πρωτ. οικ.8128/12-07-2019 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών).

#### Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκε η Τελική Επιμέτρηση η οποία υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο την 23-07-2019, ήτοι μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την Περαιώση των Εργασιών.
- Έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο χρόνος εγγύησης του έργου.

#### Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες με τιμές μονάδος του παρόντος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου και έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.

#### Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και με την Τελική Επιμέτρηση επί της οποίας δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διορθώσεων με βάση τον έλεγχο των ποσοτήτων που μπόρεσε και πραγματοποιήσει η επιτροπή, είναι ως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Εγκεκριμένη Ποσότητα - 1ος Α.Π.Ε.	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ	Ολογράφως
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες για δημιουργία υπογείων	ΟΙΚ20.02	m <sup>3</sup>	769,20	769,20	Κυβικά μέτρα: Επτακόσια εξήντα εννέα και 0,20
2	Συγκρότημα γηπέδου αντισφαίρισης πλήρες (βασείς, ορθοστάτες, φιλέ)	ΟΙΚ64.26	τεμ	2	2	Τεμάχια: Δύο
3	Περίφραξη τύπου Β ύψους 4μ.	Ε5.2	m	200,20	200,20	Μέτρα μήκους: Διακόσια και 0,20
<b>2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>						
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5μ.	B1	m <sup>3</sup>	182,45	182,45	Κυβικά μέτρα: Εκατό ογδόντα δύο και 0,45
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	A18.3	m <sup>3</sup>	1.023,50	1.023,50	Κυβικά μέτρα: Χίλια είκοσι τρία και 0,50
6	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10μ.	Γ1.2	m <sup>2</sup>	3.869,94	3.869,94	Τετραγωνικά μέτρα: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και 0,94

7	Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο155)	Γ2.2	m2	1.822,94	1.822,94	Τετραγωνικά μέτρα: Χίλια οκτακόσια είκοσι δύο και 0,94
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ3	m2	1.619,94	1.619,94	Τετραγωνικά μέτρα: Χίλια εξακόσια δέκα εννέα και 0,94
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ.	Δ8.1	m2	1.619,94	1.619,94	Τετραγωνικά μέτρα: Χίλια εξακόσια δέκα εννέα και 0,94
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με ακυρόδεμα C16/20	B29.3.1	m3	21,54	21,54	Κυβικά μέτρα: Είκοσι ένα και 0,54
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΤ.1	m2	80,08	80,08	Κυβικά μέτρα: Ογδόντα και 0,08
12	Δομικά πλέγματα B500C	ΝΤ.2	kg	320,32	320,32	Κυβικά μέτρα: Τριακόσια είκοσι και 0,32
<b>4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>						
13	Ιστός φωτισμού ύψους 9μ.	Z1.1	τεμ	8	8	Τεμάχια: Οκτώ
14	Φωτιστικό σώμα 400W	ΑΤΗΕ Ν.8982. 1 0	τεμ	16	16	Τεμάχια: Δέκα έξι
15	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπογείων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm βάθους έως 40cm	ΑΤΗΕ Ν.9307.6	τεμ	8	8	Μέτρα μήκους: Οκτώ
16	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη 0,8μΧ0,8μΧ1,0μ	ΑΤΗΕ Ν.9312.3	τεμ	8	8	Τεμάχια: Οκτώ
17	Ευκαπτοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διπλού τοιχώματος, διαμέτρου DN70mm χωρίς έξοδα εκσκαφής και επανεπίχωσης τάφρου	ΗΛΜ Ν.60.20.40.14	m	364,00	364,00	Μέτρα μήκους: Τριακόσια εξήντα τέσσερα
18	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 16mm <sup>2</sup>	ΗΛΜ Ν.60.20.40.14	m	364,00	364,00	Μέτρα μήκους: Τριακόσια εξήντα τέσσερα
19	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22χιλ μήκους 1,50m	ΑΤΗΕ Ν.9342	m	8,00	8,00	Μέτρα μήκους: Οκτώ
20	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ,για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 4Χ4mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 8773.5.2	m	566,00	566,00	Μέτρα μήκους: Πεντακόσια εξήντα έξι
21	Ηλεκτρική διανομή	ΑΤΗΕ Ν.935 3	Τεμ	1	1	Τεμάχια: Ένα

#### **Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής έπειτα από μακροσκοπικό έλεγχο της όλης κατασκευής, διαπίστωσε ότι η ποιότητα των εργασιών είναι καλή και ότι οι εργασίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση παραλαμβάνει δε τις εργασίες ποιοτικά.

#### **ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Το έργο περαιώθηκε, εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσής του, με την έκδοση της υπ' αρ. πρωτ. οικ.8128/12-07-2019 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών της Δ/νουσας Υπηρεσίας .

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. Ως εκ τούτου έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και η παρούσα παραλαβή θεωρείται **οριστική** .

Λοιπές παρατηρήσεις: Οι υπ' όψη εργασίες ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

#### **ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 & 172 του Ν. 4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το άρθρο 136 και Ν. 4070/2012, τις παρακάτω ποσότητες εργασιών, όπως εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα των εργασιών.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Εγκεκριμένη Ποσότητα - 1ος Α.Π.Ε.	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ	Ολογράφως
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες για δημιουργία υπογείων	ΟΙΚ20.02	m3	769,20	769,20	Κυβικά μέτρα: Επτακόσια εξήντα εννέα και 0,20

2	Συγκρότημα γηπέδου αντισφαίρισης πλήρες (βασείς, ορθοστάτες, φιλέ)	ΟΙΚ64.26	τεμ	2	2	Τεμάχια: Δύο
3	Περίφραξη τύπου Β ύψους 4μ.	E5.2	m	200,20	200,20	Μέτρα μήκους: Διακόσια και 0,20
<b>2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>						
4	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5μ.	B1	m3	182,45	182,45	Κυβικά μέτρα: Εκατό ογδόντα δύο και 0,45
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας E4	A18.3	m3	1.023,50	1.023,50	Κυβικά μέτρα: Χίλια είκοσι τρία και 0,50
6	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.	Γ1.2	m2	3.869,94	3.869,94	Τετραγωνικά μέτρα: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και 0,94
7	Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο155)	Γ2.2	m2	1.822,94	1.822,94	Τετραγωνικά μέτρα: Χίλια οκτακόσια είκοσι δύο και 0,94
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ3	m2	1.619,94	1.619,94	Τετραγωνικά μέτρα: Χίλια εξακόσια δέκα εννέα και 0,94
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.	Δ8.1	m2	1.619,94	1.619,94	Τετραγωνικά μέτρα: Χίλια εξακόσια δέκα εννέα και 0,94
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B29.3.1	m3	21,54	21,54	Κυβικά μέτρα: Είκοσι ένα και 0,54
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NT.1	m2	80,08	80,08	Κυβικά μέτρα: Ογδόντα και 0,08
12	Δομικά πλέγματα B500C	NT.2	kg	320,32	320,32	Κυβικά μέτρα: Τριακόσια είκοσι και 0,32
<b>1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>						
13	Ιστός φωτισμού ύψους 9μ.	Z1.1	τεμ	8	8	Τεμάχια: Οκτώ
14	Φωτιστικό σώμα 400W	ATHE N.8982. 1 0	τεμ	16	16	Τεμάχια: Δέκα έξι
15	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπογείων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40X40cm βάθους έως 40cm	ATHE N.9307.6	τεμ	8	8	Μέτρα μήκους: Οκτώ
16	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη 0,8μΧ0,8μΧ1,0μ	ATHE N.9312.3	τεμ	8	8	Τεμάχια: Οκτώ
17	Ευκαπτοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διπλού τοιχώματος, διαμέτρου DN70mm χωρίς έξοδα εκσκαφής και επανεπίχωσης τάφρου	ΗΛΜ N.60.20.40.14	m	364,00	364,00	Μέτρα μήκους: Τριακόσια εξήντα τέσσερα
18	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 16mm <sup>2</sup>	ΗΛΜ N.60.20.40.14	m	364,00	364,00	Μέτρα μήκους: Τριακόσια εξήντα τέσσερα
19	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22χιλ μήκους 1,50m	ATHE N.9342	m	8,00	8,00	Μέτρα μήκους: Οκτώ
20	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ,για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 4Χ4mm <sup>2</sup>	ATHE 8773.5.2	m	566,00	566,00	Μέτρα μήκους: Πεντακόσια εξήντα έξι
21	Ηλεκτρική διανομή	ATHE N.935 3	Τεμ	1	1	Τεμάχια: Ένα

Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν και υπογράφηκε

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την έγκριση ή μη του πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του αναφερόμενου έργου που έθεσε υπόψη της.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1<sup>η</sup> Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
- Τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
- τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, άρθρο 73 (Προσωρινή παραλαβή του έργου) και άρθρο 75 (Οριστική παραλαβή) του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4070/2012
- την αριθ. 117/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑ2ΜΩΗ0-Ψ23)
- το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου τένις» όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 22.10.2021 από την επιτροπή παραλαβής του έργου, που ορίστηκε με την αριθ. 117/2020 απόφαση μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **398/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο  
Φάρσαλα 17 Νοεμβρίου 2021  
Ο Προέδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου  
Δήμαρχος Φαρσάλων