



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 2026/19.02.2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 2^ο/29.01.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας και έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία τοπικών κοινοτήτων (Νεράιδα-Βαμβακού-Δίλοφο κ.τ.λ.)».

Αριθ. Απόφ. 8/2019

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και μετά από τη με αριθμό 838/25.01.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Αριστομένη Καραχάλιου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Τσιάμπας Σπυρίδων
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Χολέβας Ηλίας
3	Κυριαζής Απόστολος (απουσίαζε κατά την συζήτηση των ψηφισμάτων)	Αγγελακόπουλος Γεώργιος
4	Ταστεμίρογλου Σοφία	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
5	Μπένου Κων/ντία	Καπετάνος Χρήστος
6	Δερλός Κων/νος	Νταφόπουλος Γεώργιος
7	Τριανταφύλλου Νικόλαος	Ίφου Μαρία
8	Γιαχνής Κων/νος	Αρσενόπουλος Γεώργιος
9	Βασιλείου Ιωάννης (απουσίαζε κατά την συζήτηση των ψηφισμάτων)	*****
10	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
11	Χατζηπλή Σοφία	
12	Γκατζόγιας Νικόλαος	
13	Γκίζας Δημήτριος (παραβρέθηκε από 10^ο θέμα και μετά)	
14	Παπανικολάου Κων/νος	
15	Πατσιούρας Βασίλειος	

16	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
17	Τασόκας Κων/νος (παρόν στα ψηφίσματα και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)	
18	Συροπούλου Δέσποινα (παρούσα στα ψηφίσματα και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)	
19	Πουλαράκης Σταύρος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπειχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό του ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν. 4412/2016 άρθρ 147

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 25.09.2018 με συμβατική προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 23η.11.2018.

β) Την με αριθμό 303/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ : 6ΨΝ2ΩΗ0-ΕΣ7) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 15.02.2019

γ) Την από 22.01.2019, με αριθμ. πρωτ. 653 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται 2^η παράταση των εργασιών, κατά εξήντα (60) ημέρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προέκυψαν.

Ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 15.04.2019.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «*Αγροτική οδοποιία τοπικών κοινοτήτων (Νεράιδα-Βαμβακού-Δίλοφο κ.τ.λ.)*» εργολαβίας **ΚΩΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ**, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου, αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκε να εκτελεστούν για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναλώθηκε το ποσό των απροβλέπτων και δεν έχουμε αύξηση του ποσού της σύμβασης, ενώ το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με το Ν. 2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -8,30 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ)σε 20.389,70 ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

1	Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ	24.193,55
2	Έκπτωση 32%	7.741,94
3	Ποσό σύμβασης	16.451,61
4	Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα	16.451,61
5	Ποσό που προκύπτει μετά τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του ΑΠΕ	16.443,31
6	Ποσό που προτείνεται με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών	16.443,31
7	Πιθανή αναθεώρηση	
8	Σύνολο	16.443,31
9	ΦΠΑ 24%	3.946,39
10	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	20.389,70
11	Διαφορά (8-3)	-8,30
12	Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης (11-3)	-0,00050

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνώμων όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ 147.
- 3) Την αριθμ. 303/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ : 6ΨΝ2ΩΗ0-ΕΣ7).
- 4) Τη με αριθμό 653/22.01.2019 αίτηση του αναδόχου.
- 5) Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

Α) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «*Αγροτική οδοποιία τοπικών κοινοτήτων (Νεράιδα-Βαμβακού-Δίλοφο κ.τ.λ.)*» σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η 15.04.2019.

Β) Τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία τοπικών κοινοτήτων (Νεράιδα-Βαμβακού-Δίλοφο κ.τ.λ.)»

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -8,30 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ)σε 20.389,70 ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

1	Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ	24.193,55
2	Έκπτωση 32%	7.741,94
3	Ποσό σύμβασης	16.451,61
4	Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα	16.451,61
5	Ποσό που προκύπτει μετά τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του ΑΠΕ	16.443,31
6	Ποσό που προτείνεται με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών	16.443,31
7	Πιθανή αναθεώρηση	
8	Σύνολο	16.443,31
9	ΦΠΑ 24%	3.946,39
10	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	20.389,70
11	Διαφορά (8-3)	-8,30
12	Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης (11-3)	-0,00050

Ανάδοχος: **ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **8/2019.**

.....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Βάιος Νικολάου

Τα μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα 19.02.2019

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου