



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7639 /8-7-2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/7-7-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 120/2020

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 7468/3-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γκατζόγιας Νικόλαος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1^η Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Λιαπτή Αναστάσιο, για να αναλύσει την εισήγηση που και ανέφερε :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018'

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 6/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 132/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, Κ.Α. 30/7322.01

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, με την με αρ. 170/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/10/2018 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 17/12/2018

β) τη με αρ. 5/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-04-2019

γ) τη με αρ. 132/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία χορηγήθηκε 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-10-2019

δ) τη με αρ. 287/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία χορηγήθηκε 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-04-2020

ε) την από 14/04/2020, με αριθ. Πρωτ. 4220, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται εξάμηνη παράταση των εργασιών, λόγω του ότι η ολοκλήρωση των εργασιών συνδέεται με την τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς, οι οποίες αναφέρονται σε διαφορετική εργολαβία, αλλά συνδέονται με το παρόν έργο και εμποδίζουν την ολοκλήρωσή του.

προτείνεται εξάμηνη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ήτοι ως τις 17/10/2020, λόγω του ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες της προμήθειας και της τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 4531/27-04-2020 και 4529/27-04-2020 συμβάσεις του Δήμου με τους οικονομικούς φορείς 'OCTOPUS' και ' ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.' αντίστοιχα και οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση με την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. πρωτ. 4220/14.04.2020 αίτηση της εταιρείας για παράταση
- Την από 24.06.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Τις αριθ. 5/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΒ6ΩΗ0-ΚΑΨ), 132/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΙΩΩΗ0-Ω97) & 287/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΞΞΩΗ0-ΥΘΕ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, για την παράταση συμβατικής προθεσμίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018» έως 17.10.2020 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **120/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γκατζόγιας Νικόλαος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Καρακάλιος Αριστομένης

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 8 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων