



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 16029 /17-11-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29ης/16-11-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 399/2021

Περίληψη: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φαρσάλων για την έκδοση αδειών λειτουργίας»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα προστασίας covid-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 66/21100/08.11.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 15564/9-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηηλιή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χαμορούσου Ευαγγελία
2. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. στii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 177 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'): «Αποφασίζει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης με την αριθ. 117/2020 απόφαση μας, συγκροτήσαμε επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φαρσάλων για την έκδοση αδειών λειτουργίας», που αποτελείται :

α/α	Τακτικό Μέλος		Αναπληρωματικό Μέλος	
	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1	Γκατζόγιας Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος	Δαμιανός Κων/νος	Δημ. Σύμβουλος
2	Κόκαλης Χρήστος	Δημ. Υπάλληλος		
3	Ντεούδης Ευάγγελος	Δημ. Υπάλληλος		

Η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας έστειλε το από 10.11.2021 υπογεγραμμένο πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φαρσάλων για την έκδοση αδειών λειτουργίας».

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Προϊστάμενη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Μήτα Ελένη και ανέφερε ότι σύμφωνα με το από 10.11.2021 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φαρσάλων για την έκδοση αδειών λειτουργίας», αναφέρονται τα εξής :

Οι υπογεγραμμένοι :

α. Γκατζόγιας Νικόλαος- Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φαρσάλων , ως Πρόεδρος

β.Κόκαλης Χρήστος-Δημοτικός Υπάλληλος, ως μέλος,

γ. Ντεούδης Ευάγγελος-Δημοτικός Υπάλληλος, ως μέλος

αποτελούντες σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 117/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Δήμου Φαρσάλων που η ανάθεση του εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 116/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων μεταβήκαμε σήμερα την 10^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021 παρουσία του αναδόχου, Νικόλαου Χαρισούλη , και αφού λάβαμε υπόψη μας την Τελική Επιμέτρηση εργασιών που υπέγραψαν οι επιβλέποντες Ελένη Μήτα Αρχιτέκτων Μηχανικός και θεώρησε ο Προϊστάμενος Λιαπής Αναστάσιος Πολιτικός Μηχανικός, παραλαμβάνουμε αυτές βάσει αυτής όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων Ισχύουσας Νομοθεσίας.

π α ρ α λ ά β α μ ε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α.Α.	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ	
					ΑΡΙΘΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	2	3	4	5	6	7
ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1	1	Αποτύπωση χώρου παιδικών χαρών και δημιουργία τοπογραφικού διαγράμματος με την προτεινόμενη διαμόρφωση	τεμ.	11,00	11,00	έντεκα
2	2	Εκσκαφή θεμελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων με οποιαδήποτε μέσο	m3	1.020,04	1.020,04	χίλια είκοσι και τέσσερα εκατοστά
3	3	Κατασκευή ρείθρων τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15	m3	53,86	53,86	πενήντα τρία και ογδόντα έξι εκατοστά
4	4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	mm	791,96	791,96	επτακόσια ενενήντα ένα και ενενήντα έξι εκατοστά
5	5	Περίφραξη με Πλέγμα Γαλβανισμένο	mm	51,5	51,5	πενήντα ένα και πέντε δέκατα
6	6	Καθαρισμός -απομάκρυνση	κ.α.	1	1	ένα

		χαλικιού				
7	7	Αποξήλωση και απομάκρυνση οργάνων	τεμ.	39	39	τριάντα εννέα
8	8	Ξύλινη Περίφραξη μαζί με θύρες	mm	105,2	105,2	εκατόν πέντε και δύο δέκατα
9	9	Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης όμοια με την υπάρχουσα	mm	69	69	εξήντα εννέα
10	10	Κατασκευή περίφραξης και θύρας από σιδηροσωλήνες και πλέγμα	mm	577,43	577,43	πεντακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά
11	11	Κατασκευή χαμηλής περίφραξης και θύρας από σιδηροσωλήνες και πλέγμα	mm	264,2	264,2	διακόσια εξήντα τέσσερα και δύο δέκατα
12	12	Επισκευή - συντήρηση οργάνων	κ.α.	1	1	ένα
13	13	Κατασκευή Επιφανειών πτώσης με άμμο	m3	410,01	410,01	τετρακόσια δέκα και ένα εκατοστό
14	14	Άμμος Εγκιβωτισμού Σωληνώσεων	m3	17	17	δέκα επτά
15	15	Επίστρωση με πλακίδια ασφαλείας πάχους 4,00 εκατ	m2	34,5	34,5	τριάντα τέσσερα και πέντε δέκατα
16	16	Παγκάκια ξύλινα	τεμ.	10	10	δέκα
17	17	Μονάδα τραμπάλα- παπάκι	τεμ.	3	3	τρία
18	18	Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων	τεμ.	1	1	ένα
19	19	Μονάδα μεταλλικής κούνιας δύο θέσεων	τεμ.	2	2	δύο
20	20	Μονάδα μεταλλικής κούνιας τεσσάρων θέσεων	τεμ.	1	1	ένα
21	21	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	τεμ.	2	2	δύο
22	22	Μονάδα σκάλα-τσουλήθρα	τεμ.	3	3	τρία
23	23	Μονάδα μύλου	τεμ.	2	2	δύο
24	24	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς	τεμ.	10	10	δέκα
25	25	Εξέδρα με διπλή τσουλήθρα	τεμ.	1	1	ένα
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						
1	1	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ιστών φωτισμού	τεμ.	6	6	έξι
2	2	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων - ελαιοχρωματισμός φωτιστικών ιστών	τεμ.	13	13	δέκα τρία
3	3	Φωτιστικά με Αγκύρια	τεμ.	8	8	οκτώ
4	4	Πίλαρ Ηλεκτροδότησης	τεμ.	1	1	ένα
5	5	Φρεάτια Φωτισμού 50x50	τεμ.	15	15	δέκα πέντε
6	6	Σωλήνας Φ90 Φωτισμού	mm	131,2	131,2	εκατόν τριάντα ένα και δύο δέκατα
7	7	Καλώδιο φωτισμού 4x2,5	mm	187,2	187,2	εκατόν ογδόντα επτά και δύο δέκατα
8	8	Αγωγός γείωσης χάλκινος 10mm ²	mm	187,2	187,2	εκατόν ογδόντα επτά και δύο δέκατα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 167.000,00 Ευρώ και αριθμό 29/2015 εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.238/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι όροι με τους οποίους καθορίστηκε η δημοπρασία.
- Η δημοπρασία του έργου έγινε την 21/06/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
- Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου έγιναν με την υπ'αριθμ. 116/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.
- Ως Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η ατομική εργοληπτική επιχείρηση Ν.ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 48,36% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 07/09/2016 με αριθμό πρωτ.13570 και συνολικό ποσό 70.113,61€ πλέον Φ.Π.Α.
- Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο Ι^{ος} Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που κριθήκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
- Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει στο ποσό των 76.851,15 € βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό συνοπτικό επιμετρικό πίνακα.
- Το έργο είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης εξήντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ενώ με τη με αρ. 58/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων, εγκρίθηκε παράταση ως τις 6-6-2017.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

Με την παρούσα μελέτη έγιναν επεμβάσεις στους παρακάτω χώρους :

- Παιδική χαρά επί της οδού Ανωχωρίου (τέρμα), στην πόλη των Φαρσάλων
- Παιδική χαρά πλησίον του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων
- Παιδική χαρά πλησίον της οδού Βενιζέλου (τέρμα), στην πόλη των Φαρσάλων.
- Παιδική χαρά επί της οδού Νικηταρά, στην πόλη των Φαρσάλων.
- Παιδική χαρά στην περιοχή Νότια του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου, στην πόλη των Φαρσάλων.
- Παιδική χαρά στην οδό Β' Συντάγματος Ιππικού, στην πόλη των Φαρσάλων
- Παιδική χαρά στο Ο.Τ. 449 Ε (Γεροδήμου), στην πόλη των Φαρσάλων.
- Παιδική χαρά στο Ο.Τ. Γ505Γ (περιοχή Θωμαΐδη), στην πόλη των Φαρσάλων.
- Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Βαμβακούς, της Δ.Ε. Πολυδάμαντα.
- Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Σταυρού, της Δ.Ε. Ενιπέα.

3. ΕΚΤΕΛΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκτελέστηκαν όλες οι εργασίες που προέβλεπε η μελέτη όπως τροποποιήθηκαν με τον Ι^ο Α.Π.Ε.

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου και αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εκτελεθεισών εργασιών, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται σε αυτήν ανταποκρίνονται προς τις εκτελεθεισές και ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους τις παραλαμβάνει ποσοτικά κατά το δυνατόν και ποσοτικά.

5. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως προκύπτει με την υπ. αριθμ 9571/22-06-2017 βεβαίωση περαίωσης εργασιών το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 06/06/2017 .

6. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 12 της Ειδικής -Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ανέρχεται σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του και δεδομένου ότι αυτός παρήλθε η παραλαβή αυτή είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την έγκριση ή μη του πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του αναφερόμενου έργου που έθεσε υπόψη της.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1^η Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
- τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
- τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, άρθρο 73 (Προσωρινή παραλαβή του έργου) και άρθρο 75 (Οριστική παραλαβή) του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4070/2012
- την αριθ. 117/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑ2ΜΩΗ0-Ψ23)
- το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φαρσάλων για την έκδοση αδειών λειτουργίας» όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 10.11.2021 από την επιτροπή παραλαβής του έργου, που ορίστηκε με την αριθ. 117/2020 απόφαση μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **399/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιος Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 17 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων