



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αριθ. Πρωτ. 8360/28.04.2014

**Αριθ. Απόφ. 102/2014**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 07/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 05<sup>ο</sup>: « Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στη θέση «Πλατάνια».**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 20.00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), και μετά από την με αριθμό 6058/28.03.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Α:**

**Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)**

*Μπαμπανίκας Δ. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. Ταστεμίρογλου Σ. - Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Γιαχλής Κ. -Συροπούλου Δ. -Παντούδης Ι. Μολόχας Ασ. -Τεριζής Ευσ. -Πουλαράκης Στ. & Νταφόπουλος Γ.*

**Α Π Ο Ν Τ Α:**

*Αντωνιάδης Ν. -Δασκαλόπουλος Δ. -Τσιάμπας Σ.- Θεοχάρης Τρ. -Ίφου Μ. Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. -Γκατζόγιας Ν. -Κατσιαούνης Ε & Μπαλατσός Ε. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραστάθηκαν.*

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: *Φεγγίτης Δ. -Γκίζας Δ. & Καπετάνος Χ.* απουσίαζαν κατά τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος **κ. Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο **κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς** δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον

**κ. Χρήστο Κόκαλη**, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94

Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23/01/2014 με συμβατική προθεσμία 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης άρα λήξη εργασιών την 23.03.2014.

β) τους λόγους που αναφέρονται στη με αριθμό 5658/21.03.2014 αίτηση του αναδόχου, παράταση λόγω διακοπής εργασιών, προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας.

γ) Τη με αριθμό 634/35025 – 604/33835 - 543/29849/06.03.2014 απόφαση της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας περί ανανέωσης της άδειας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες .

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου και βάσει του γ' σχετικού του παρόντος προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 23.05.2014.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:**

- 1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- 2) Τη με αριθμό πρωτ. 536/29061/28.02.2014 απόφαση της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας
- 3) Τη σχετική νομολογία

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «πλατάνια»** εργολαβίας Τακούδης Σ. Θεοφάνης (Γεωλόγος) σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και τη με αριθμό 634/35025 – 604/33835 - 543/29849/06.03.2014 απόφαση της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **23.05.2014**.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **102/2014**.

.....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βάιος Νικολάου**

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **28.04.2014**

**Ο Π ρ ο ε δ ρ ο ς**

**Βάιος Νικολάου**