



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 20055/03.11.2014

Αριθ. Απόφ. 265/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 19^ο/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας και έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου στη θέση Γιούρτια».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ. 1, άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) και μετά από τη με αριθμό 19320/17.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Ο Δήμαρχος **Αριστομένης Καραχάλιος**, προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Γκατζόγιας Νικόλαος
2	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	Κατσιαούνης Ευάγγελος
3	Βασιλείου Ιωάννης	Πατσιούρας Βασίλειος
4	Γιαχνης Κων/νος	Μολόχας Αστέριος
5	Δερλός Κων/νος	
6	Τριανταφύλλου Νικόλαος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
7	Ταστεμίρογλου Σοφία	
8	Τσιάμπας Σπυρίδων	
9	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
10	Πουλαράκης Σταύρος	
11	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
12	Μπένου Κων/ντία	
13	Κυριαζής Απόστολος	
14	Συροπούλου Δέσποινα	
15	Χολέβας Ηλίας	
16	Καπετάνος Χρήστος	
17	Γκίζας Δημήτριος	
18	Νταφόπουλος Γεώργιος	
19	Παπανικολάου Κων/νος	
20	Χατζηπλή Σοφία	
21	Ίφου Μαρία	
22	Αρσενόπουλος Γεώργιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπετχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

1) Από την εταιρεία ΒΑΡΣΟΣ Δ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ ΟΕ «ΑΝΩΔΟΜΗ», υποβλήθηκε η με αριθμό 16056/01.09.2014 σύμφωνα με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: **«Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου στη θέση Γιούρτια»**, λόγω αύξησης των παροχών άρδευσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ΑΠΕ.

Επειδή η εταιρεία από υπαιτιότητά της, είναι εκτός προθεσμίας και κατά παράβαση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, προτείνω να μην του δοθεί παράταση προθεσμίας κατασκευής του εν λόγω έργου, αλλά να του δοθεί οριακή παράταση ενός (1) μηνός περαίωσης του έργου και να της επιβληθούν οι νόμιμες ρήτρες.

2) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: **«Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου στη θέση Γιούρτια»**, που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου και πρότεινε την έγκρισή του.

3) Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας εργασιών (1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου με τίτλο: **«Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου στη θέση Γιούρτια»**, εργολαβίας ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ «ΑΝΩΔΟΜΗ» και πρότεινε την έγκρισή του.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
- 2) Τη με αριθμό 16056/01.09.2014 αίτηση της εταιρείας ΒΑΡΣΟΣ Δ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ ΟΕ «ΑΝΩΔΟΜΗ».
- 3) Τον 1^ο ΑΠΕ.
- 4) Τον 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.).
- 5) Τη σχετική νομολογία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1) Απορρίπτει τη με αριθμό 16056/01.09.2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: **«Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου στη θέση Γιούρτια»**, της εταιρείας ΒΑΡΣΟΣ Δ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ ΟΕ «ΑΝΩΔΟΜΗ», γιατί είναι εκτός προθεσμίας και κατά παράβαση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, με υπαιτιότητάς της, και αντί αυτής, της δίνεται οριακή προθεσμία παράτασης περαίωσης του έργου, ενός (1) μηνός και της επιβάλλει τις νόμιμες ρήτρες.

2) Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου στη θέση Γιούρτια**», εργολαβίας ΒΑΡΣΟΣ Δ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ ΟΕ «ΑΝΩΔΟΜΗ» που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

3) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας εργασιών (1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου με τίτλο: «**Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου στη θέση Γιούρτια**», εργολαβίας ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ «ΑΝΩΔΟΜΗ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **265/2014**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάιος Νικολάου

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **03.11.2014**

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου