



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 20078/03.11.2014

Αριθ. Απόφ. 266/2014

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το 19<sup>ο</sup>/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός και αποκατάσταση παραδοσιακή κρήνη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας καθώς και καθαρισμό αποκατάσταση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου».**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ. 1, άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) και μετά από τη με αριθμό 19320/17.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Ο Δήμαρχος **Αριστομένης Καραχάλιος**, προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

**Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος Δ.Σ.).**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:**

	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Γκατζόγιας Νικόλαος
2	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	Κατσιασούνης Ευάγγελος
3	Βασιλείου Ιωάννης	Πατσιούρας Βασίλειος
4	Γιαχνης Κων/νος	Μολόχας Αστέριος
5	Δερλός Κων/νος	
6	Τριανταφύλλου Νικόλαος	<b>αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν</b>
7	Ταστεμίρογλου Σοφία	
8	Τσιάμπας Σπυρίδων	
9	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
10	Πουλαράκης Σταύρος	
11	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
12	Μπένου Κων/ντία	
13	Κυριαζής Απόστολος	
14	Συροπούλου Δέσποινα	
15	Χολέβας Ηλίας	
16	Καπετάνος Χρήστος	
17	Γκίζας Δημήτριος	
18	Νταφόπουλος Γεώργιος	
19	Παπανικολάου Κων/νος	
20	Χατζηπλή Σοφία	
21	Ίφου Μαρία	
22	Αρσενόπουλος Γεώργιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπετχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου, τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18427/02.10.2014 αίτηση της Θεανώς Ιωαννίδη (Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ) αναδόχου του έργου με τίτλο: **«Καθαρισμός και αποκατάσταση παραδοσιακή κρήνη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας καθώς και καθαρισμό αποκατάστασης και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου»**, σύμφωνα με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες δηλ. μέχρι 15.11.2014, λόγω καθυστέρησης μεταφοράς του ρολογιού της ΔΕΗ καθώς και λόγω συντονισμού με την 7<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το θέμα των φωτιστικών και της πινακίδας και πρότεινε την έγκριση της παράτασης.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:**

- 1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
- 2) Τη με αριθμό 18427/02.10.2014 αίτηση, της αναδόχου του έργου.
- 3) Τη σχετική νομολογία.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«Καθαρισμός και αποκατάσταση παραδοσιακή κρήνη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας καθώς και καθαρισμό αποκατάστασης και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου»**, εργολαβίας Θεανώς Ιωαννίδη (Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **15.11.2014**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **266/2014**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Βάιος Νικολάου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

*(ακολουθούν υπογραφές)*

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **03.11.2014**

**Ο Πρόεδρος**

**Βάιος Νικολάου**