



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 23351/30.12.2014

Αριθ. Απόφ. 329/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 21^ο/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων**».**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ. 1, άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) και μετά από τη με αριθμό 22196/05.12.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Προεδρεύων του δημοτικού συμβουλίου, αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, λόγω απουσίας τους (παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010), διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Ο Δήμαρχος **Αριστομένης Καραχάλιος**, προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Δημήτριος Μπαμπανίκας (Προεδρεύων Δ.Σ.).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Βασιλείου Ιωάννης	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.).
2	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	Νικόλαος Γκατζόγιας (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3	Γιαχνης Κων/νος	Τσιάμπας Σπυρίδων
4	Δερλός Κων/νος	Ταστεμίρογλου Σοφία
5	Τριανταφύλλου Νικόλαος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
6	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	*****
7	Πουλαράκης Σταύρος	Ο Αρσενόπουλος Γεώργιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση στα μέσα της συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος.
8	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	Η Ίφου Μαρία αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος.
9	Μπένου Κων/ντία	
10	Κυριαζής Απόστολος	
11	Συροπούλου Δέσποινα	
12	Χολέβας Ηλίας	
13	Μολόχας Αστέριος	
14	Καπετάνος Χρήστος	

15	Νταφόπουλος Γεώργιος	
16	Γκίζας Δημήτριος	
17	Παπανικολάου Κων/νος	
18	Χατζηπλή Σοφία	
19	Πατσιούρας Βασίλειος	
20	Κατσιαούνης Ευάγγελος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προεδρεύων έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94, Π.Δ. 609/85 άρθρο 36.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/03/2014 με συμβατική προθεσμία 180 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 27/09/2014 και

β) την απόφαση με αριθμό 200/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου, με νέα προθεσμία περάτωσης την 30/11/2014

γ) τους λόγους που αναφέρονται στην από 26/11/2014 με αριθ. Πρωτ. 21547 αίτηση του αναδόχου για παράταση έως τις 20/12/2014, λόγω μη διεξαγωγής εργασιών κατά τις ημερομηνίες από 7/10/2014 έως 10/10/2014, από 23/10/2014 έως 29/10/2014 και από 10/11/2014 έως 15/11/2014 λόγω συνεχών βροχοπτώσεων για χρονικό διάστημα 16 ημερών, καθώς και 4 επιπλέον ημέρες λόγω καθυστέρησης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση των οδών Αθηνών και Θέτιδος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάστρωση των διαβάσεων πεζών.

δ) το με αριθμό πρωτοκ. 4392/04-12-2014 έγγραφο του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ περί σύμφωνης γνώμης για την παράταση συμβατικής της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 20.12.2014.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνώμών, και της ψηφοφορίας, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Προεδρεύων κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Την έγγραφη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
- 2) Την με αριθμό 21547/26.11.2014 αίτηση, της αναδόχου του έργου.
- 3) Το με αριθμό πρωτοκ. 4392/04-12-2014 έγγραφο του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ.
- 4) Τη σχετική νομολογία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων**», εργολαβίας ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **20.12.2014.**_

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό **329/2014.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Δημήτριος Μπαμπανίκας

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **30.12.2014**

Ο Π ρ ο ε δ ρ ο ς

Βάιος Νικολάου