



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 6070/31.03.2014

Αριθ. Απόφ. 70/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 06/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις στην περιοχή Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 20.00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), και μετά από την με αριθμό 4628/10.03.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΑ:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Τριανταφύλλου Ν. -Ταστεμίρογλου Σ.
 Αντωνιάδης Ν. -Τσιάμπας Σ. Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Δασκαλόπουλος Δ. -Γιαχνης Κ.
 Τεριζής Ευσ. -Παντούδης Ι. -Γκίζας Δ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. -Γκατζόγιας Ν.
 Κατσιαούνης Ε. & Νταφόπουλος Γ.

ΑΠΟΝΤΑ:

Χατζημήτρος Αν. -Συροπούλου Δ. -Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ. -Ίφου Μ. - Καπετάνος Χ.
 Μπαλατσός Ε. & Πουλαράκης Στ. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραστάθηκαν

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δερλός Κ. & Θεοχάρης Τρ. απουσίαζαν κατά τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος κ. **Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94

Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06/12/2013 με συμβατική προθεσμία 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης άρα λήξη εργασιών την 06/03/2014.

β) τους λόγους που αναφέρονται στην από 06/03/2014 με αριθ. Πρωτ. 4450 αίτηση του αναδόχου (παράταση ένα (1) μήνα δηλαδή έως και την 06/04/2014), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της αύξησης φυσικού αντικειμένου εργασιών.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 06/04/2014.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- 2) Τη σχετική νομολογία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**Αστικές Αναπλάσεις στην περιοχή Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων**» εργολαβίας Δαστιρίδης Ιορδάνης Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **06.04.2014**.

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό **70/2014**.

Αφού αναγνώστηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάιος Νικολάου

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **31.03.2014**

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου

Σελίδα 2 από 2