



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 14216/8-9-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων μετά από την αριθμ. 13832/2-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (άρθρο 67 του Ν. 3852/2011) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009».

Αριθ. Απόφ. 273/2011

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Νικόλαος (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Τσιάμπας Σπ. -Χατζημήτρος Αν. -Ταστεμίρογλου Σ. -Νικολάου Β. -Παπαγεωργίου Χρυσ. Παντούδης Ι. -Γιαχνής Κ. -Δασκαλόπουλος Δ. -Παπαδόπουλος Α. -Συροπούλου Δ. -Μολόχας Ασ. -Θεοχάρης Τρ.- Γκίτσας Δ. -Κατσιαούνης Ε. -Γκατζόγιας Ν. -Μπαλατσός Ε. -Τριανταφύλλου Ν. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. Νταφόπουλος Γ.

ΑΠΟΝΤΕΣ Δερλός Κ. -Πουλαράκης Στ. -Φεγγίτης Δ. -Καπετάνος Χ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν

Τφου Μ. Αποχώρησε μετά τη συζήτηση των προ ημερήσιας θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπετχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος κ. **Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο (Τοπογράφο Μηχανικό) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Από τον ανάδοχο του έργου: **ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009** εργολαβίας **ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ** υποβλήθηκε αίτηση προς το Δήμο σύμφωνα με την οποία ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: α) Ν. 1418/84, άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, β) Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, και γ) Την αίτηση του αναδόχου και την εισηγητική της έκθεση, στην οποία αναφέρει ότι:

Εισηγητική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94 και το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/10/2010 με συμβατική προθεσμία 150 ημέρες από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα (19/10/2010) άρα λήξη εργασιών την 18/3/2011 και

β) τους λόγους που αναφέρονται στην από 25/2/2011 με αριθ. Πρωτ. 2610 και στην από 17/6/2011 με αριθ. Πρωτ. 9761 αίτηση του αναδόχου (παράταση τριών μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, χιονοπτώσεις - παγωνιές - βροχοπτώσεις, κατά τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα την δυσκολία εκτέλεσης εργασιών καθώς και λόγω καθυστέρησης εγκρίσεως εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και παράταση επιπλέον τεσσάρων μηνών λόγω καθυστέρησης εγκρίσεως εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής από την Αρχαιολογική Υπηρεσία).

το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17/10/2011.

Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- τα όσα ανέφερε ο Κόκαλης Χρήστος (Τοπογράφος Μηχανικός) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
- τη σχετική νομολογία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009 εργολαβίας ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ** όπως έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, και νέα προθεσμία της συμβατικής προθεσμίας του έργου ορίζεται 17/10/2011.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **273/2011**.

Το παρόν πρακτικό υπογράφουν οι εξής :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Αντωνιάδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 8-9-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ