



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 19502/29.12.2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 17°/27.12.2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 3: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων της οδού Ριζίου».

Αριθ. Απόφ. 315/2016

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) και μετά από τη με αριθμό 19297/23.12.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Αριστομένη Καραχάλιου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Παρόντες		Απόντες	
1	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος)	1	Ταστεμίρογλου Σοφία
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	2	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
3	Τσιάμπας Σπυρίδων	3	Παναγιωτοπούλου Κυριακή
4	Πουλαράκης Σταύρος	4	Καπετάνος Χρήστος
5	Δερλός Κων/νος	5	Παπανικολάου Κων/νος
6	Τριανταφύλλου Νικόλαος	6	Νταφόπουλος Γεώργιος
7	Βασιλείου Ιωάννης	7	Ίφου Μαρία
8	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	8	Πατσιούρας Βασίλειος
9	Γιαχνής Κων/νος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν	
10	Μπένου Κων/ντία		
11	Συροπούλου Δέσποινα		
12	Κυριαζής Απόστολος		
13	Χολέβας Ηλίας		
14	Χατζηπλή Σοφία		
15	Γκατζόγιας Νικόλαος		
16	Γκίζας Δημήτριος (παραβρέθηκε στη συνεδρίαση από το 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης)		
17	Κατσιαούνης Ευάγγελος		
18	Τασόκας Κων/νος		
19	Αρσενόπουλος Γεώργιος		

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Αρσενόπουλος Γεώργιος : Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπειχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστος, Τοπογράφο Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν.3669/2008, άρθρο 48

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

Ο ανάδοχος του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων της οδού Ριζίου» με έναρξη εργασιών στις 24.08.2016 με συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών την 23.11.2016, σας γνωρίζω ότι απαιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου για τους παρακάτω λόγους :

- α) Λόγω αύξησης του κατασκευαστικού αντικειμένου εργασιών με την ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων της μελέτης με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.
- β) Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις).

Κρίνοντας τις παραπάνω επισημάνσεις απαραίτητες για τη συνέχιση και πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, αιτούμαστε παράταση εργασιών κατά (60) ημέρες από τη συμβατική λήξη, ήτοι έως και την 23.01.2017.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως και την **23.01.2017**.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Του Τοπογράφο Μηχανικό του Δήμου.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94
- 3) Το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36.
- 4) Την αίτηση του αναδόχου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων της οδού Ριζίου», σύμφωνα με την εισήγηση της

