



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αριθ. Πρωτ. 3709/19.03.2015

**Αριθμός Απόφασης 47/2015**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

***Από το 6°/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων***

**ΘΕΜΑ 6°:** «Έγκριση παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις - Επισκευές σχολείων Φαρσάλων».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) και μετά από τη με αριθμό 3425/13.03.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Ο Δήμαρχος **Αριστομένης Καραχάλιος**, προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

**Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:**

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>1</b>	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Καπετάνος Χρήστος
<b>2</b>	Βασιλείου Ιωάννης	<b>αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν</b>
<b>3</b>	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	<b>Νταφόπουλος Γεώργιος</b> απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος.
<b>4</b>	Γιαχνής Κων/νος	
<b>5</b>	Δερλός Κων/νος	
<b>6</b>	Τριανταφύλλου Νικόλαος	
<b>7</b>	Ταστεμίρογλου Σοφία	
<b>8</b>	Τσιάμπας Σπυρίδων	
<b>9</b>	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
<b>10</b>	Πουλαράκης Σταύρος	
<b>11</b>	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
<b>12</b>	Μπένου Κων/ντία	
<b>13</b>	Κυριαζής Απόστολος	
<b>14</b>	Συροπούλου Δέσποινα	
<b>15</b>	Χολέβας Ηλίας	
<b>16</b>	Χατζηπλή Σοφία	
<b>17</b>	Γκατζόγιας Νικόλαος	
<b>18</b>	Παπανικολάου Κων/νος	
<b>19</b>	Γκίζας Δημήτριος	
<b>20</b>	Ίφου Μαρία	
<b>21</b>	Αρσενόπουλος Γεώργιος	
<b>22</b>	Πατσιούρας Βασίλειος	
<b>23</b>	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
<b>24</b>	Μολόχας Αστέριος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπετχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94  
Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 3.12.2014 με συμβατική προθεσμία 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 3.03.2015.

β) τους λόγους που αναφέρονται στην από 19.02.2015 με αριθ. πρωτ. 2326 αίτηση του αναδόχου (παράταση έως τις 10.04.2015), διότι η έναρξη των εργασιών δεν κατέστη δυνατή λόγω στα υπόψη σχολεία παρά μόνο μετά την 23<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 και λόγω του ότι με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. επήλθε αύξηση του φυσικού αντικειμένου και επομένως απαιτείται περισσότερος συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι στις **10.04.2015**.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
- 2) Τη σχετική νομολογία.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«Συντηρήσεις - Επισκευές σχολείων Φαρσάλων»**, εργολαβίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΗΛΙΑΔΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **10.04.2015**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **47/2015**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

*(ακολουθούν υπογραφές)*

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **19.03.2015**

**Ο Πρόεδρος**

**Βάιος Νικολάου**