



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 4685/9-3-2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθμ. 965/20-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009».

Αριθ. Απόφ. 6/2012

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Νικόλαος (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Τσιάμπας Σπ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Πουλαράκης Στ.
Ταστεμίρογλου Σ. -Νικολάου Β. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ.
Δασκαλόπουλος Δ. -Παπαδόπουλος Α. -Συροπούλου Δ. -Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ.
Θεοχάρης Τρ. -Ίφου Μ. -Γκατζόγιας Ν. -Κατσιαούνης Ε. -Γιαχλής Κ. -Τριανταφύλλου Ν. &
Νταφόπουλος Γ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Παντούδης Ι. -Γκίζας Δ. -Καπετάνος Χ. & Μπαλατσός Ε. οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

Ο δημοτικός σύμβουλος **Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ.** αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος και μέχρι τέλους αυτής.

Ο Δήμαρχος **κ. Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο **κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς** δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Από τον ανάδοχο του έργου: **ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009** εργολαβίας **ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ** υποβλήθηκε αίτηση προς το Δήμο σύμφωνα με την οποία ζητά 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: α) Ν. 1418/84, άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, β) Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, και γ) Την αίτηση του αναδόχου και την εισηγητική της έκθεση, στην οποία αναφέρει ότι:

Εισηγητική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94 και το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/10/2010 με συμβατική προθεσμία 150 ημέρες από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα (19/10/2010) άρα λήξη εργασιών την 18/3/2011 και

β) την αριθ. 273/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του παραπάνω έργου ως 17/10/2011

γ) την αριθ. 333/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του παραπάνω έργου ως 31/12/2011 και

δ) την από 30/12/2011 με αριθ. πρωτ. 20946 αίτηση του αναδόχου

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 30/4/2012 για τις ανάγκες του έργου και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και
- 2) Τη σχετική νομολογία.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009 εργολαβίας ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και νέα προθεσμία του έργου ορίζεται η 30/4/2012.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **6/2012**.

Το παρόν πρακτικό υπογράφουν οι εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Αντωνιάδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 9-3-2012

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Σελίδα 2 από 2