



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αριθ. Πρωτ. 2588/07.03.2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 2^ο/27.02.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση - ανάπλαση του χώρου βόρεια της Αγίας Παρασκευής».

Αριθ. Απόφ. 40/2018

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) μετά από τη με αριθμό 2045/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. *Αριστομένη Καραχάλιου*, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καπετάνος Χρήστος
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	*****
3	Ταστεμίρογλου Σοφία	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
4	Χολέβας Ηλίας	
5	Κυριαζής Απόστολος	
6	Δερλός Κων/νος	
7	Τριανταφύλλου Νικόλαος	
8	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
9	Τσιάμπας Σπυρίδων	
10	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
11	Γιαχνης Κων/νος	
12	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
13	Μπένου Κων/ντία	
14	Βασιλείου Ιωάννης	
15	Χατζηπλή Σοφία	
16	Γκατζόγιας Νικόλαος	
17	Νταφόπουλος Γεώργιος	
18	Γκίζας Δημήτριος	
19	Παπανικολάου Κων/νος	
20	Ίφου Μαρία	

21	Πατσιούρας Βασίλειος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος)	
22	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
23	Τασόκας Κων/νος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 30 ^{ου} θέματος)	
24	Συροπούλου Δέσποινα	
25	Πουλαράκης Σταύρος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 25 ^{ου} θέματος)	
26	Αρσενόπουλος Γεώργιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπεικαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν. 4412/2016, άρθρο 147

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30.08.2017 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 28^η.10.2017 και

β) την αίτηση του αναδόχου στις 27.10.2017, με αριθ. Πρωτ. 16813, και τη με αρ. 243/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, με την οποία δόθηκε παράταση έως τις 31.01.2018 και

γ) τους λόγους που αναφέρονται στην από 30.01.2018, με αριθ. Πρωτ. 1120, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται δίμηνη παράταση, η οποία απαιτείται για τη σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το οικονομικό κλείσιμο του έργου.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 31.03.2018.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρα 5,8 και 10 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 2229/94.

- 3) Το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36.
- 4) Την αριθ. 243/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- 4) Τη με αριθμό 16813/27.10.2017 αίτηση του αναδόχου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «*Διαμόρφωση - ανάπλαση του χώρου βόρεια της Αγίας Παρασκευής*», σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η 31.03.2018.

Ανάδοχος: **ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ Κ' ΣΙΑ ΕΤΕ.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **40/2018**.

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Βάιος Νικολάου

Τα μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα 7.03.2018

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου