



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 2025/19.02.2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 2^ο/29.01.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Υποδομές μικρών τεχνικών έργων στις τοπικές κοινότητες (Μεγ. Ευΰδριο – Πολυνέρι – Κρήνη – Ανωχώρι – Βασιλικά – Ερέτρια – Δίλοφο – Ναρθάκιο – Βασιλί – Σκοπιά - Αγ. Γεώργιος - Πολυδάμειο)».

Αριθ. Απόφ. 7/2019

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και μετά από τη με αριθμό 838/25.01.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Αριστομένη Καραχάλιου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Τσιάμπας Σπυρίδων
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Χολέβας Ηλίας
3	Κυριαζής Απόστολος (απουσίαζε κατά την συζήτηση των ψηφισμάτων)	Αγγελακόπουλος Γεώργιος
4	Ταστεμίρογλου Σοφία	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
5	Μπένου Κων/ντία	Καπετάνος Χρήστος
6	Δερλός Κων/νος	Νταφόπουλος Γεώργιος
7	Τριανταφύλλου Νικόλαος	Ίφου Μαρία
8	Γιακνής Κων/νος	Αρσενόπουλος Γεώργιος
9	Βασιλείου Ιωάννης (απουσίαζε κατά την συζήτηση των ψηφισμάτων)	*****
10	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
11	Χατζηπλή Σοφία	
12	Γκατζόγιας Νικόλαος	

13	Γκίζας Δημήτριος (παραβρέθηκε από 10^ο θέμα και μετά)	
14	Παπανικολάου Κων/νος	
15	Πατσιούρας Βασίλειος	
16	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
17	Τασόκας Κων/νος (παρόν στα ψηφίσματα και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)	
18	Συροπούλου Δέσποινα (παρούσα στα ψηφίσματα και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)	
19	Πουλαράκης Σταύρος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπειχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό του ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν. 4412/2016 άρθρ 147

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10.10.2018 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 10η.12.2018.

β) Την από 4.12.2018, με αριθμ. πρωτ. 12499 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται τρίμηνη παράταση των εργασιών, λόγω αύξησης του κατασκευαστικού αντικειμένου εργασιών με την ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων της μελέτης με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) που προέκυψαν.

Ως εκ τούτου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) που προέκυψαν, προτείνεται τρίμηνη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 10.03.2019.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνώμων όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ 147.
- 3) Τη με αριθμό 12499/04.12.2018 αίτηση του αναδόχου.

