



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αριθ. Πρωτ. 14970/18.12.2019

**Από το 20<sup>ο</sup>/17.10.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
 Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για της «Υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των τειχών και των πυλών της Ακρόπολης του Κάστρου των Φαρσάλων».

**Αριθ. Απόφ. 252/2019**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 11813/11.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου **Ιορδάνη Εσκίογλου**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, **Κων/νο Δαμιανό**, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

**Δημοτικοί σύμβουλοι:**

<b>Π α ρ ό ν τ ε ς</b>		<b>Α π ό ν τ ε ς</b>
1	Χατζηπλή Σοφία	Μπαλατσός Κων/νος
2	Συροπούλου Δέσποινα	Καραχάλιος Αριστομένης
3	Γκατζόγιας Νικόλαος	Κατσιαούνης Ευάγγελος
4	Κουκουλιός Σταύρος	Πατσιούρας Βασίλειος
5	Μπασαγιάννης Χρήστος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
6	Τριάντης Ιωάννης	
7	Αρσενοπούλου Βαία	
8	Χαμορούσου Ευαγγελία	
9	Μπρόζος Κων/νος	
10	Γούσιας Δημήτριος	
11	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
12	Μπένου Κων/ντία	
13	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
14	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
15	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
16	Ίφου Μαρία	

17	Αγγελακοπούλου Ιουλία	
18	Λελεντζής Ιωάννης	
19	Τύμπας Κων/νος <b>(παραβρέθηκε στη συνεδρίαση από το 6<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.</b>	
20	Γκέβρος Ιωάννης	
21	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
22	Αναγνώστου Απόστολος	

### Αποχωρήσεις

**Ίφου Μαρία** : Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τις ανακοινώσεις – ενημερώσεις του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψη:

α) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5591/09.05.2019 σύμβαση με θέμα σύνταξη μελέτης για το έργο με τίτλο : «Υποστήριξη υπηρεσιών για τη στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των τειχών και των πυλών της ακρόπολης του Κάστρου των Φαρσάλων» συνολικού ποσού 5.806,45€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με την οποία ανατέθηκε η εν λόγω υπηρεσία, στον κ. Πασχάλη Ανδρούδη, Αρχαιολόγο- Αρχιτέκτονα Μηχανικό και στην οποία ορίζεται ως χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας, τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι ως τις 09.08.2019.

β) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11242/27.09.2019 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση για την παράδοση της παραπάνω υπηρεσίας, ως το τέλος Οκτωβρίου 2019, λόγω ιδιαιτεροτήτων, που έχουν να κάνουν με την ακριβή απόδοση των τοιχοποιιών και των προτεινόμενων επεμβάσεων, αλλά και των αναγκαίων συνεννοήσεων, με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας της υποστηρικτικής υπηρεσίας, για τη στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των τειχών και των πυλών της ακρόπολης του Κάστρου των Φαρσάλων, ως τις 31.10.2019, λόγω ιδιαιτεροτήτων, που έχουν να κάνουν με την ακριβή απόδοση των τοιχοποιιών και των προτεινόμενων επεμβάσεων, αλλά και των αναγκαίων συνεννοήσεων, με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας - συζήτησης και ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος, κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το υπ' αριθμ. 147 άρθρο, του Ν. 4412/2016.
- 3) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5591/09.05.2019 σύμβαση, σύνταξης της μελέτης.
- 4) Την υπ' αριθ. 11242/27.09.2019 αίτηση του αναδόχου.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με τίτλο : «Υποστήριξη υπηρεσιών για τη στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των τειχών και των πυλών της ακρόπολης του Κάστρου των Φαρσάλων» και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται, η 31<sup>η</sup>.10.2019.

Ανάδοχος: **Πασχάλης Ανδρούδης – Αρχαιολόγος - Αρχιτέκτονας Μηχανικός.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **252/2019**.

.....  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη  
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Φάρσαλα 18.12.2019  
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός