



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
 Αριθ. Πρωτ. 13676/22.11.2019

**Από το 23<sup>ο</sup>/19.11.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
 Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο :  
 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018».

**Αριθ. Απόφ. 287/2019**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), μετά από τη με αριθμό 13401/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου **Ιορδάνη Εσκίογλου**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου **Κων/νο Δαμιανό**, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

**Δημοτικοί σύμβουλοι :**

<b>Π α ρ ό ν τ ε ς</b>		<b>Α π ό ν τ ε ς</b>
1	Συροπούλου Δέσποινα	Χατζηπλή Σοφία
2	Γκατζόγιας Νικόλαος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν
3	Κουκουλιός Σταύρος	
4	Αρσενοπούλου Βάια	
5	Χαμορούσου Ευαγγελία	
6	Μπαλατσός Κων/νος	
7	Μπρόζος Κων/νος	
8	Μπασαγιάννης Χρήστος	
9	Γούσιας Δημήτριος	
10	Τριάντης Ιωάννης	
11	Καραχάλιος Αριστομένης	
12	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
13	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
14	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	

15	Μπένου Κων/ντία – <b>απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.</b>	
16	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
17	Ίφου Μαρία	
18	Αγγελακοπούλου Ιουλία	
19	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
20	Πατσιούρας Βασίλειος	
21	Λελεντζής Ιωάννης	
22	Τύμπας Κων/νος	
23	Γκέβρος Ιωάννης - <b>απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.</b>	
24	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
25	Αναγνώστου Απόστολος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α) Το γεγονός, ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17.10.2018 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών η 17<sup>η</sup>.12.2018.

β) Την υπ' αριθμ. 5/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (ΑΔΑ : 6ΒΒ6ΩΗ0-ΚΑΨ), με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, μέχρι την 17<sup>η</sup>.04.2019.

γ) Την υπ' αριθμ. 132/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (ΑΔΑ : 7ΜΙΩΩΗ0-Ω97), με την οποία χορηγήθηκε δεύτερη (2<sup>η</sup>) παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, μέχρι την 17<sup>η</sup>.10.2019.

δ) Την από 04.10.2019 με αριθ. Πρωτ. 11556 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται εξάμηνη παράταση των εργασιών, λόγω της αναμονής για την τοποθέτηση των οργάνων παιδικών χαρών, οι οποίες δεν αφορούν την παρούσα εργολαβία.

Προτείνεται εξάμηνη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, μέχρι την 17<sup>η</sup>.04.2020, λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προμήθειας και της τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων, (ο διαγωνισμός της οποίας βρίσκεται στο στάδιο της αποστολής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, προς τους προσωρινούς αναδόχους, που είναι οι οικονομικοί φορείς «OCTOPUS» και «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.») και η οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας - συζήτησης και ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο δημοτικός σύμβουλος Απόστολος Αναγνώστου ψήφισε **λευκό**.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την υπ' αριθμ. 11556/04.10.2019 αίτηση του αναδόχου.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018» και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **17<sup>η</sup>.04.2020**.

Ανάδοχος: **ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **287/2019**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη  
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Φάρσαλα 22.11.2019  
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός