



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 167/08.01.2020

Από το 24^ο/19.12.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 22^ο: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ».

Αριθ. Απόφ. 309/2019

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 14769/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου **Ιορδάνη Εσκίογλου**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, **Κων/νο Δαμιανό**, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Χατζηπλή Σοφία	Μπαλατσός Κων/νος
2	Συροπούλου Δέσποινα	αν και κλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε
3	Γκατζόγιας Νικόλαος	
4	Κουκουλιός Σταύρος	
5	Μπασαγιάννης Χρήστος	
6	Αρσενοπούλου Βάια - παραβρέθηκε από το 4^ο θέμα της Η.Δ.	
7	Μπρόζος Κων/νος	
8	Τριάντης Ιωάννης	
9	Γούσιας Δημήτριος	
10	Χαμορούσου Ευαγγελία	
11	Καραχάλιος Αριστομένης	
12	Μπαμπανίκας Δημήτριος	

13	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
14	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
15	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
16	Μπένου Κων/ντία	
17	Ίφου Μαρία	
18	Πατσιούρας Βασίλειος	
19	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
20	Αγγελακοπούλου Ιουλία	
21	Λελεντζής Ιωάννης	
22	Τύμπας Κων/νος	
23	Γκέβρος Ιωάννης	
24	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
25	Αναγνώστου Απόστολος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον **Αναστάσιο Λιαπή**, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12.09.2019 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 11.11.2019.

β) την από 30.10.2019, με αριθ. Πρωτ. 12578, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών ως τις 28.02.2020, λόγο μη επάρκειας χρόνου εργασίας τις καθημερινές κατά τη λειτουργία των μαθημάτων στα σχολεία.

Ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 28.02.2020.

Μετά το πέρας της εισήγησης, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο, να εκφράσει τη γνώμη του.

Όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, συντάχθηκαν με την παραπάνω εισήγηση.

Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την υπ' αριθμ. 12578/30.10.2019 αίτηση του αναδόχου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ» και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **28^η.02.2020**.

Ανάδοχος : **ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **309/2019**.

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα 8.01.2020
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός