



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 8947/10-8-2020

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 18ης/7-8-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 150/2020**

**Περίληψη:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων II (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118 Β)»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 8652/31-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γκατζόγιας Νικόλαος
4. Χαμορούσου Ευαγγελία
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αρσενοπούλου Βάια
2. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1<sup>η</sup> Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε την αριθ. πρωτ. 7130/26.06.2020 εισηγητική έκθεση, στην οποία για το έργο «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων II (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118 Β)» αναφέρονται τα εξής:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 2/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από Πόρους του ΕΣΠΑ, κωδικός πράξης κ.α 5022235.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.».

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30/05/2019 με συμβατική προθεσμία 12 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 29/05/2020.

β) την από 28/04/2020, με αριθ. Πρωτ. 4468, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών τεσσάρων μηνών, ήτοι έως τις 30-09-2020. Δύο μήνες λόγω κακών καιρικών συνθηκών, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου και δύο μήνες λόγω COVID 19 σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α'/20-03-20), για το διάστημα από την έναρξη εκτέλεσης του έργου μέχρι και σήμερα.

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 30/09/2020.

Παραθέτω Πίνακα βροχερών ημερών, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου.

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΟΥ</b>							
<b>ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ II</b>							
<b>(ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, Ο.Τ. Γ118Β)</b>							
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019	05, 12, 16, 18						4 ΗΜΕΡΕΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019	05,10,11,12,14,16,17,23						8 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019	15, 16						2 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019	13, 24						2 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019	2,3,4,7,8,9,30,31						8 ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019	1,2,4,8,12,13,20,21,22,24,25,29						12 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019	3,4,5,10,11,14,22,23,28						9 ΗΜΕΡΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020	8,9,12,13						4 ΗΜΕΡΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020	5,6,15,16,20,21,28						7 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020	4						1 ΗΜΕΡΑ
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ	57 ΗΜΕΡΕΣ

Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το αριθ. πρωτ. 2352/21.07.2020 έγγραφο, διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Ιου Υποέργου " ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ II (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου , Ο.Τ. ΓΙ 18Β )" της ομότιτλης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ "5022235", όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου μέχρι 30-09-2020 (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του δικαιούχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1<sup>η</sup> άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19

- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 10/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΘΔ7ΩΗ0-ΨΒΜ)
- Την αριθ. πρωτ. 4468/28.04.2020 αίτηση της τεχνικής εταιρείας ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. για παράταση
- Την αριθ πρωτ. 7130/26.06.2020 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Την αριθ. πρωτ. 2352/21.07.2020 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118 Β)», έως 30.09.2020 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτηση της, την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **150/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γκαϊζόγιας Νικόλαος

Χαμορούσου Ευαγγελία

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο  
Φάρσαλα 10 Αυγούστου 2020  
Ο Προέδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου  
Δήμαρχος Φαρσάλων