



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 1022 /27-1-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/25-1-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 18/2021

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 851/21-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την αριθ. πρωτ. 628/18.01.2021 εισηγητική έκθεση που αναφέρει τα εξής :

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ'

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 19/2017, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 303/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 'ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ', ΑΞΟΝΑΣ 03 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ', με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και κωδικό πράξης 5021545.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 86/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19/07/2019 με συμβατική προθεσμία 18 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 19/01/2021.

β) την από 13/11/2020, με αριθ. Πρωτ.14900, αίτηση της αναδόχου επιχείρησης, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών κατά 309 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 24-11-2021, για τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στην αίτηση: Μέσα στο χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στεγαζόταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Φαρσάλων καθώς και πολιτιστικοί σύλλογοι. Για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών στον προβλεπόμενο χρόνο και η πλήρης ανάπτυξη των συνεργείων μέχρι την ημέρα απομάκρυνσης των χρηστών του σχολείου. Ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν μόνο κάποιες εξωτερικές εργασίες (καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων, καθαρισμός αρμών λιθοδομής, υδροβολή, αρμολόγημα λιθοδομής κ.α.), διάρκειας 30 ημερολογιακών ημερών, για να αποφευχθεί η όχληση των χρηστών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Φαρσάλων μεταφέρθηκε σε άλλο κτίριο στις 22/6/2020, δηλαδή 339 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

γ) το με αρ. πρωτ. 86/Β3/13 /08-01-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου, ως προς το χρονοδιάγραμμα, με την παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της εργολαβίας κατά 309 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 24/11/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και για τους προαναφερθέντες λόγους, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά 309 ημερολογιακές ημέρες (339-30=309 ημερολογιακές ημέρες), ήτοι ως τις 24/11/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στίι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. πρωτ. 628/18.01.2021 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ», για 309 ημερολογιακές ημέρες έως 24.11.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **18/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 27 Ιανουαρίου 2021

Ο Προέδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων