



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 10552 /9-9-2020

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 20ης/8-9-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 185/2020**

**Περίληψη:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση και ασφαλοποίηση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού Φθιώτιδας»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 10096/1-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Γούσις Δημήτριος
3. Αρσενούπουλου Βάια
4. Κατσιαούνης Ευάγγελος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χατζηπλή Σοφία
2. Χαμορούσου Ευαγγελία
3. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1<sup>η</sup> Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε την από 24.08.2020 εισηγητική έκθεση, στην οποία για το έργο «Βελτίωση και ασφαλοποίηση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού Φθιώτιδας» αναφέρονται τα εξής:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού **595.000,00 €** με Φ.Π.Α., με αριθμό 17/2017, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 182/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Η Χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 67/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 07/11/2019 με συμβατική προθεσμία 240 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 03/07/2020.

β) την από 27/05/2020, με αριθ. Πρωτ. 5707 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών τεσσάρων μηνών, ήτοι έως τις 03-11-2020. Δυο (2) μήνες λόγω κακών καιρικών συνθηκών όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου και δυο (2) μήνες λόγω COVID 19 σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α'/20-03-20), για το διάστημα από τις 20-03-2020 ως τις 20-05-2020.

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 03/11/2020.

Ακολουθεί πίνακας βροχερών ημερών όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου.

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΟΥ</u>		
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019	12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,29	11 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019	3,4,5,10,11,14,15,22,23,28	10 ΗΜΕΡΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020	8,9,12,13,16,17,18,27,28	9 ΗΜΕΡΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020	5,6,7,15,16,19,20,21,28	9 ΗΜΕΡΕΣ
		7
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020	4,5,6,12,13,16,17	ΗΜΕΡΕΣ
ΜΑΙΟΣ 2020	22,23,24,26,29,30	6 ΗΜΕΡΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ	2,3,4,5,17,18,20,22	8 ΗΜΕΡΕΣ
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>60 ΗΜΕΡΕΣ</b>

Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το αριθ. πρωτ. 2731/27.08.2020 έγγραφο, διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» όπως προτείνεται μέσω της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1<sup>ου</sup> υποέργου, έως 03.11.2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1<sup>η</sup> άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 67/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Η0ΕΩΗ0-Τ9Α)
- Την αριθ. πρωτ. 5707/27.05.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.» για παράταση
- Την απο 24.08.2020 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Την αριθ. πρωτ. 2731/27.08.2020 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΤ7ΤΛΡ-Χ33)

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ασφαλίστευση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού Φθιώτιδας», έως **03.11.2020** για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτηση της, την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **185/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων