



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 7250 /26-5-2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 16ης/25-5-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 194/2021**

**Περίληψη:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 25 Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 7036/21-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20

αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 2<sup>η</sup> παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

*Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 28/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 205/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.*

*Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 66/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.»,*

*Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:*

*α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/07/2019 με συμβατική προθεσμία 450 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 22/10/2020.*

*β) Την με αριθμό 251/2020 απόφαση της Ο.Ε. Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων με την οποί δόθηκε παράταση έως τις 23-04-2021.*

*γ) την από 16/03/2021, με αριθ. Πρωτ. 2854, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών τεσσάρων μηνών, ήτοι έως τις 23-08-2020, λόγω του ότι εκκρεμεί η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, για το εν λόγω έργο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 251/2020 απόφαση της Ο.Ε.*

*Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 23/08/2021.*

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στίι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 66/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7ΧΛΛΩΗ0-ΒΩΥ)
- Την αριθ. 251/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΡΑΚΩΗ0-3Σ5) για την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης
- Την αριθ. πρωτ. 2854/16.03.2021 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.
- Την εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων», για τέσσερις μήνες έως 23.08.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση («ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε») στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **194/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ.Σ.Υ.  
Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τ.Υ.  
Χατζηπλή Σοφία  
Γούσιος Δημήτριος  
Αρσενοπούλου Βάια  
Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο  
Φάρσαλα 26 Μαΐου 2021  
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου  
Δήμαρχος Φαρσάλων