



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 7253 /26-5-2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 16ης/25-5-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 197/2021**

**Περίληψη:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΔΕΝΔΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 25 Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 7036/21-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19,

το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 2<sup>η</sup> παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων στο δρόμο από Δένδρα προς Καστράκι του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

*Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 347.655,53 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 28/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 268/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Φαρσάλων.*

*Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.*

*Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 337/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», στο ποσό των 190.649,80 € πλέον Φ.Π.Α.*

*Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:*

- α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/12/2020 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 28/02/2021.*
- β) Την υπ ' αριθμ. 88/2021 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία δόθηκε παράταση έως τις 28-04-2021.*
- γ) την από 17/03/2021, με αριθ. Πρωτ. 3285, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών έως τις 28-06-2021, λόγω :*

*1) Συνεχούς ροής νερού στο ρέμα δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης των αναχωμάτων του ρέματος εντός χρονοδιαγράμματος.*

*Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 28/06/2021.*

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
  - Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
  - Την αριθ. 337/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΗΧ7ΩΗ0-Λ1Μ)
  - Την αριθ. 88/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ3Ε0ΩΗ0-6ΕΚ) για την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης
  - Την αριθ. πρωτ. 3285/17.03.2021 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
  - Την εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων στο δρόμο από Δένδρα προς Καστράκι του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ», έως 28.06.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **197/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 26 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων