



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 11478 /25-9-2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/22-9-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 205/2020

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 10835/15-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιος Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1^η Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου

συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε την από 14.09.2020 εισηγητική έκθεση, στην οποία για το έργο «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων» αναφέρονται τα εξής:

Εισηγητική έκθεση

Χρονικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ' (δάπεδα ασφαλείας παιδικών χαρών)

Σχετ. Ν. 4412/2016, άρθρο 206

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση της προμήθειας υπογράφηκε στις 27/04/2020 (αρ. πρωτ. 4529) με συμβατική προθεσμία εκατόν πενήντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 27η/09/20 και

β) την από 01/09/2020, με αριθ. Πρωτ. 10118, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται χρονική παράταση ως τις 27-02-2021, λόγω του βρίσκονται ταυτόχρονα σε εξέλιξη οι διαδικασίες τοποθέτησης των οργάνων αλλά και κατασκευής των δαπέδων (χώρων πτώσεως), ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

Ως εκ τούτου, προτείνεται χρονική παράταση της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας και τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας των παιδικών χαρών ως τις 27-02-2021, λόγω του ότι ταυτόχρονα με την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες κατασκευής των χώρων πτώσεως των οργάνων παιδικών χαρών με τη με αρ. πρωτ. 5065/13-05-2020 σύμβαση του έργου με τίτλο: 'Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων', με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα 'ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.' και η με αρ. πρωτ. 4531/27-04-2020 σύμβαση με τον οικονομικό φορέα 'OCTOPUS', για την προμήθεια και τοποθέτηση των οργάνων των παιδικών χαρών, ενώ απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών των δύο προαναφερόμενων συμβάσεων, ώστε να είναι δυνατό να τοποθετηθούν τα δάπεδα ασφαλείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 202/2019 απόφαση μας (ΑΔΑ: 9ΚΛΕΩΗ0-ΧΒΙ)
- Την αριθ. πρωτ. 10118/01.09.2020 αίτηση αναδόχου εταιρείας
- Την από 14.09.2020 εισηγητική έκθεση Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων», έως 27.02.2021, για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **205/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Καραχάλιος Αριστομένης

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων