



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 8963 /23-6-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 227/2021

Περίληψη: Παράταση προθεσμίας εργασιών «Προσαρμογή του 1ου & 2ου Παιδικού Σταθμού Φαρσάλων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θεοπίστηκαν με το Π.Δ. 99/2017»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 22 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19,

το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προσαρμογή του 1ου & 2ου Παιδικού Σταθμού Φαρσάλων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θεοπίστηκαν με το Π.Δ. 99/2017» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 170.000,00 € με Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 279/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. και δημοτικούς πόρους.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση « Κ/Ξ ΤΣΙΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΑΒΑΛΕ ΜΑΡΙΕΤΑ »,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν Κ/Ξ υπογράφηκε στις 25/01/2021 με συμβατική προθεσμία 150 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 27/06/2021.

β) την από 28/05/2021, με αριθ. Πρωτ. 7483, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών 100 ημέρων , ήτοι έως τις 07-10-2021, λόγω, α) αντιμετώπισης του κίνδυνου διασποράς COVID-19 σύμφωνα με τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), οι εργασίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν με ασφάλεια .Επίσης λόγω της λειτουργίας των παιδικών σταθμών προτείνεται οι εργασίες στο εσωτερικό τους να εκτελεστούν κατά τους θερινούς μήνες οπού οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί .

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 07/10/2021.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 140/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 618ΞΩΗ0-Ρ62)
- Την αριθ. πρωτ. 7483/28.05.2021 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ «ΤΣΙΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΑΒΑΛΕ ΜΑΡΙΕΤΑ»
- Την εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προσαρμογή του 1ου & 2ου Παιδικού Σταθμού Φαρσάλων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θεοπίστηκαν με το Π.Δ. 99/2017», έως 07.10.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ «ΤΣΙΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΑΒΑΛΕ ΜΑΡΙΕΤΑ», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **227/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 23 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων