



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 13592 /21-10-2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23ης/20-10-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 232/2020

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 13309/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσις Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βάια
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χαμορούσου Ευαγγελία
2. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1^η Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε την από 12.10.2020 εισηγητική έκθεση, στην οποία για το έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018» αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ'

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 16/2019, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 131/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, Κ.Α. 30/7322.07

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, με την με αρ. 202/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13/05/2020 με συμβατική προθεσμία 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στις 13/08/2020

β) με τη με αρ. 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 13-10-2020

β) την από 11/09/2020, με αριθ. Πρωτ. 10695, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται εξάμηνη παράταση των εργασιών, λόγω του ότι το έργο συνδέεται με αντίστοιχη εργολαβία προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικής χαράς και απαιτείται συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιριών.

προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις μήνες, ήτοι ως τις 13/02/2021, λόγω του ότι οι εργασίες αυτού βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με την προμήθεια και την τοποθέτηση των οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 4531/27-04-2020 και 4529/27-04-2020 συμβάσεις με τους οικονομικούς φορείς 'OCTOPUS' και 'ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.' αντίστοιχα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 149/2020 απόφαση μας (ΑΔΑ: 6ΧΚΝΩΗ0-ΨΘΧ)
- Την αριθ. πρωτ. 10695/11.09.2020 αίτηση αναδόχου εταιρείας
- Την από 12.10.2020 εισηγητική έκθεση Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων», έως 13.02.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **232/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 21 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων