



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 10991 /4-8-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/3-8-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 261/2021

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΝΙΠΕΑ (ΕΥΥΔΡΙΟ, ΠΟΛΥΝΕΡΙ, ΠΥΡΓΑΚΙΑ)»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 3 Αυγούστου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13.11.2020 & 53/13727/05.07.2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 10717/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20

αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών και οδοποιίας Δ.Ε. Ενιπέα (Ευϋδριο, Πολυνέρι, Πυργάκια)» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΝΙΠΕΑ (ΕΥΥΔΡΙΟ,
ΠΟΛΥΝΕΡΙ, ΠΥΡΓΑΚΙΑ)»**

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 6/2021, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 74/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και 32^Α παρ. β' του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας και με την με αρ. 95/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.».

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/03/2021 με συμβατική προθεσμία 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στις 18/07/2021

β) την από 09/06/2021, με αριθ. Πρωτ. 8151, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών κατά τρεις μήνες, λόγω αύξησης κατασκευαστικού αντικείμενου και αναμονής σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι ως τις 18/10/2021.

Φάρσαλα 28-07-2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 95/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞ2ΘΩΗ0-ΦΑΟ)
- Την αριθ. πρωτ. 8151/09.06.2021 αίτηση του αναδόχου τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.»
- Την από 28.07.2021 εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών και οδοποιίας Δ.Ε. Ενιπέα (Ευΰδριο, Πολυνέρι, Πυργάκια)», έως 18.10.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **261/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
Χατζηπλή Σοφία
Γούσις Δημήτριος
Αρσενούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 4 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων