



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 11841 /26-8-2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 22ης/25-8-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 279/2021**

**Περίληψη:** Έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το υποέργο α/α 1 «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 25 Αυγούστου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13.11.2020 & 56/16259/16.08.2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 11553/18-8-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιος Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Ίφου Μαρία

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε εισηγητική έκθεση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων», προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

*Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 538.399,59 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 33/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 261/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.*

*Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε. Π. 'Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020', με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και κωδικό πράξης 5045158.*

*Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,*

*Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και τα παρακάτω:*

*α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/02/2021 με συμβατική προθεσμία 6 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 16/08/2021.*

*β) την από 08/07/2021, με αριθ. Πρωτ. 9821, αίτηση της αναδόχου επιχείρησης, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών κατά δύο (2) μήνες, για τους παρακάτω λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στην αίτηση:*

*-από 17-02-2021 (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως και 31-03-2021 ( 43 ημέρες) , λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν με την πανδημία covid 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 1 της ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α, που κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του ν. 4683/20, του οποίου στη συνέχεια η ισχύς παρατάθηκε με το άρθρο 29, του ν. 4753/2020, έως την 31-12-2020 και έπειτα, με την παρ. 2, του άρθρου 30, του Ν. 4778/21, έως τις 31-3-2021.*

*- λόγω καιρικών συνθηκών (ισχυρών βροχοπτώσεων μεταξύ 10/06/2021 – 18/6/2021 και λόγω καύσωνα μεταξύ 22/6/2021 και 2/7/2021).*

*Κατόπιν των ανωτέρω και για τους προαναφερθέντες λόγους, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο μήνες, ήτοι ως τις 16/10/2021.*

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την αριθ. 2894/12.08.2021 προέγκριση τροποποίησης Νομικής δέσμευσης (1<sup>η</sup>) παράταση για το υποέργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων» α/α 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5045158.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. σiii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 203/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΠΕ7ΩΗ0-ΗΘΝ)
- Την αριθ. πρωτ. 9821/08.07.2021 αίτηση του αναδόχου τεχνική εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
- Την αριθ. 2894/12.08.2021 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Την αριθ. πρωτ. 9831/08.07.2021 εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του για το υποέργο με α/α 1 «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων» έως 16.10.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος τεχνική εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **279/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 26 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων