



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 17912/23-12-2020

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 29ης/22-12-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 323/2020**

**Περίληψη:** Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (Οριακή Προθεσμία) του έργου «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118 Β)»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 17639/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενόπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1<sup>η</sup> Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε την αριθ πρωτ. 13573/21.10.2020 εισηγητική έκθεση, στην οποία για το έργο «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118 Β)» αναφέρονται τα εξής:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 2/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από Πόρους του ΕΣΠΑ, κωδικός πράξης κ.α 5022235.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30/05/2019 με συμβατική προθεσμία 12 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 29/05/2020.

β) την με αριθμο 150/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 30/09/2020.

γ) την από 19/08/2020, με αριθ. Πρωτ. 8760, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών πέντε μηνών, ήτοι έως τις 28-02-2021, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (23-06-2020) και την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (08-09-2020).

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 28.02.2021.

Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το αριθ. πρωτ. 4791/18.12.2020 έγγραφο, διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του 1ου Υποέργου " ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ118Β)" της ομότιτλης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ "5022235", όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου μέχρι 28-02-2021 (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του δικαιούχου, οριακή προθεσμία 5 μηνών), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19
  - Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
  - Την αριθ. 150/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΠΩΑΩΗ0-ΦΥΘ)
  - Την αριθ. πρωτ. 8762/19.08.2020 αίτηση της τεχνικής εταιρείας ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. για παράταση
  - Την αριθ πρωτ. 13573/21.10.2020 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
  - Την αριθ. πρωτ. 4791/18.12.2020 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
- και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 2η παράταση της συμβατικής οριακής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118 Β)», έως 28.02.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτηση της, την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **323/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιος Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Καραχάλιος Αριστομένης

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 23 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων