



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 14232 /15-10-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 27ης/12-10-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 343/2021

Περίληψη: Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών και οδοποιίας Δ.Ε. Ενιπέα (Ευύδριο, Πολυνέρι, Πυργάκια)»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα προστασίας covid-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 62/18664/30.09.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 13902/8-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Χαμορούσου Ευαγγελία
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αρσενοπούλου Βαία
2. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. σ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών και οδοποιίας Δ.Ε. Ενιπέα (Ευύδριο, Πολυνέρι, Πυργάκια)» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 6/2021, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 74/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και 32^Α παρ. β' του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας και με την με αρ. 95/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/03/2021 με συμβατική προθεσμία 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στις 18/07/2021

β) την με αριθμ. 261/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση έως τις 18/10/2021

γ) την από 08/09/2021, με αριθ. Πρωτ. 12381, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών κατά ένα μήνα, λόγω αύξησης κατασκευαστικού αντικειμένου, αναμονής σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών καθώς και έγκριση αυτών από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα, ήτοι ως τις 18/11/2021

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στίι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
 - Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
 - Την αριθ. 95/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞ2ΘΩΗ0-ΦΑΟ)
 - Την αριθ. 261/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΘΟΠΩΗ0-ΥΦ1)
 - Την αριθ. πρωτ. 12381/08.09.2021 αίτηση του αναδόχου τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.»
 - Την από 08.10.2021 εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών και οδοποιίας Δ.Ε. Ενιπέα (Ευύδριο, Πολυνέρι, Πυργάκια)», έως 18.11.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.» στην αίτηση της (αριθ. πρωτ. 12381/08.09.2021) και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **343/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιος Δημήτριος

Χαμορούσου Ευαγγελία

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 15 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων