



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αριθμ. Πρωτ. 15276 /3-11-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/2-11-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 354/2021

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ 305Ε & Γ 305Ζ)»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 2 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα προστασίας covid-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 65/20236/25.10.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 14872/27-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βαία
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των προγραμματισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος πρότεινε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του παρακάτω θέματος, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την αριθ. πρωτ. 7079/25.02.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ).

Προτεινόμενα θέματα :

α/α	Τίτλος Θέματος	Αρ. Απόφασης
1	Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ 305Ε & Γ 305Ζ)»	354

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν και αποφάσισαν ομόφωνα ότι το προτεινόμενο θέμα πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και ως εκ τούτου προχωρούν στη συζήτησή του πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο πιο πάνω πίνακας των θεμάτων που θα συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, θα εμφανίζεται μόνο στο πρώτο απόσπασμα του συγκεκριμένου πρακτικού, για την αποφυγή επαναλήψεων και την μείωση του όγκου των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 5^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ 305Ε & Γ 305Ζ)» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 24/2017, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 281/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 56/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19/06/2019 με συμβατική προθεσμία περαίωσης με τις εγκεκριμένες παρατάσεις στις 29-06-2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 157/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το γεγονός ότι απαιτείται ματαίωση της συμπληρωματικής σύμβασης για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» που υπογράφηκε με την Ανάδοχο εταιρία «ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.» λόγω απείτησης προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στην συνέχεια την υπογραφή της νέας συμπληρωματικής σύμβασης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του και απαιτείται η ολοκλήρωση των διοικητικών εγγράφων για το κλείσιμο του φακέλου.

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 30/1/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 56/2019 απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑ: Ω2ΙΩΩΗ0-6Α7)
- Την αριθ. 63/2020 απόφαση Ο.Ε. για την 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 19.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΘΔ7ΩΗ0-ΨΒΜ)

- Την αριθ. 122/2020 απόφαση Ο.Ε. για την 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 29.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ7Α0ΩΗ0-330),
- Την αριθ. 248/2020 απόφαση Ο.Ε. για την 3^η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 29.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΓ7ΩΗ0-ΝΨΑ)
- Την αριθ. 157/2021 απόφαση Ο.Ε. για την 3^η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 29.06.2021 (ΑΔΑ: 68Π0ΩΗ0-ΘΚ0)
- Την από 02.11.2021 εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)», έως 30.01.2022 σύμφωνα με την εισήγηση – πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **354/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία
Καραχάλιος Αριστομένης

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 3 Νοεμβρίου 2021
Ο Προέδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων