



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 17944 /22-12-2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 33ης/21-12-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 440/2021**

**Περίληψη:** Έγκριση ή μη 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάκρησής του ως χώρου Αρχαιολογικής Συλλογής»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα προστασίας covid-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 68/22678/06.12.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 17592/17-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσις Δημήτριος
4. Αρσενούλου Βάια
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χαμορούσου Ευαγγελία
2. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Το λόγο έδωσε στον κ. Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που ανέλυσε την από 15.12.2021 εισηγητική έκθεση που ανέφερε τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 19/2017, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 303/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 'ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ', ΑΞΟΝΑΣ 03 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ', με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και κωδικό πράξης 5021545.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 86/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και τα παρακάτω:

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19/07/2019 με συμβατική προθεσμία 18 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 19/01/2021.

β) τη με αρ. 18/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 24-11-2021, έπειτα από τη με αρ. πρωτ. 86/Β3/13/8-1-2021 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

γ) την από 23/09/2021, με αριθ. Πρωτ. 13122, αίτηση της αναδόχου επιχείρησης, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι τις 24-5-2022, για τους παρακάτω λόγους, όπως αυτοί παρατίθενται στην αίτηση:

Παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών πραγματοποιείται μια μουσειολογική- μουσειογραφική μελέτη σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Η ολοκλήρωση αυτής της μελέτης θα υποδείξει τις θέσεις τόσο των εκθεμάτων όσο και των προθηκών του μουσείου που θα στεγαστεί στους χώρους του σχολείου. Ο καθορισμός των θέσεων αυτών είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών- οδεύσεων καθώς και των οικοδομικών εργασιών που θα ακολουθήσουν. Επιπροσθέτως το επόμενο διάστημα πρόκειται να συνταχθεί και να υπογραφεί ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών στον οποίο και θα συμπεριλαμβάνονται οι νέες εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, που προκύψανε μετά από κοινή αυτοψία στο χώρο του σχολείου, της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

δ) το με αρ. πρωτ. 6481/10-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τη 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι (6) μήνες, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, ήτοι λήξη σύμβασης στις 24/05/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω και για τους προαναφερθέντες λόγους, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι ως τις 24/05/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 18/2021 απόφαση Ο.Ε. για 1<sup>η</sup> παράταση (ΑΔΑ: Ρ8ΤΙΩΗ0-ΘΒΔ)
- Την αριθ. πρωτ. 13122/23.09.2021 αίτηση της εταιρείας ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ
- Την αριθ. πρωτ. 6481/10.12.2021 προέγριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
- Την από 15.12.2021 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησής του ως χώρου Αρχαιολογικής Συλλογής», για έξι (6) μήνες έως 24.05.2022 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **440/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο  
Φάρσαλα 22 Δεκεμβρίου 2021  
Ο Προέδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου  
Δήμαρχος Φαρσάλων