



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 2375 /24-2-2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 6ης/23-2-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 52/2021**

**Περίληψη:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 2030/17-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Χαμορούσου Ευαγγελία
5. Καραχάλιος Αριστομένης
6. Μπρόζος Κων/νος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 10.02.2021 εισηγητική έκθεση για την 1<sup>η</sup> παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ».

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα Ελένη, που ανέφερε τα εξής :

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟ'**

*Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 250.639,69 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 32/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 325/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.*

*Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΚΑ 30/7333.17*

*Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32<sup>Α</sup> παρ. β', του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας, με την με αρ. 339/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».*

*Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:*

*α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/12/2020 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στις 28/02/2021*

*β) την από 29/01/2021, με αριθ. Πρωτ. 1203, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται δίμηνη παράταση των εργασιών, λόγω του ότι το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες της κατασκευής και σποράς χλοοτάπητα στο γήπεδο της Κοινότητας Υπέρειας, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες της άνοιξης, ιδανικά Απρίλιο και Μάιο, καθώς και λόγω της αναγκαιότητας του οικονομικού κλεισίματος του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λογαριασμών κλπ)*

*το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά δύο μήνες, ήτοι ως τις 30/04/2021.*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. πρωτ. 1203/29.01.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως 30.04.2021
- Την από 10.02.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ», έως 30.04.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση («ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.») στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **52/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ.Σ.Υ.  
Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τ.Υ.  
Χατζηπλή Σοφία  
Γούσιας Δημήτριος  
Χαμορούσου Ευαγγελία  
Καραχάλιος Αριστομένης  
Μπρόζος Κων/νος

Πιστό αντίγραφο  
Φάρσαλα 24 Φεβρουαρίου 2021  
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου  
Δήμαρχος Φαρσάλων