



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 4047 /9-4-2020

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 8ης/8-4-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 66/2020**

**Περίληψη:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), σήμερα 8 Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και το αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών],, μετά από την αριθ. πρωτ. 3642/30-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, συναινούν όλοι με την δια περιφοράς διαδικασία, από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γκατζόγιας Νικόλαος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ουδείς

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι εισηγήσεις και οι προτάσεις του Προέδρου διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1<sup>η</sup> Ν.

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε εισήγηση της, στην οποία για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ» αναφέρονται τα εξής: Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 7.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 29/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 250/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοικτό διαγωνισμό, με την με αρ. 113/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/06/2019 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 27/08/2019

β) τη με αρ. 307/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 28-02-2020, λόγω καθυστέρησης από την αρχαιολογία για τη μεταφορά αρχαιοτήτων από τον αύλειο χώρο του σχολείου στο χώρο του στεγάστρου.

γ) την από 28/02/2020, με αριθ. Πρωτ. 2386, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών έως τις 15-05-2020, λόγω αναμονής της τοποθέτησης αρχαιοτήτων εντός της κατασκευής του στεγάστρου για την ολοκλήρωση της στέγης.

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 15/05/2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1<sup>η</sup> άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19
  - Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
  - Την αριθ. πρωτ. 2386/28.02.2020 αίτηση
- και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ», έως 15.05.2020 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **66/2020**

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση με την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γκατζόγιας Νικόλαος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Καραχάλιος Αριστομένης

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο  
Φάρσαλα 9 Απριλίου 2020  
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου  
Δήμαρχος Φαρσάλων