



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 3232 /10-3-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/9-3-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 85/2021

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΣΟΥΛΑ), ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 9 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 2848/4-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βαία
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.

4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 05.02.2021 εισηγητική έκθεση για την 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ».

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα Ελένη, που ανέφερε τα εξής :

*ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΣΟΥΛΑ), ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»*

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 79.560,66 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 26/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 266/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 280/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», στο ποσό των 60.312,11 € πλέον Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22/12/2020 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 22/02/2021.

β) την από 20/01/2021, με αριθ. Πρωτ. 792, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών έως τις 22-04-2021, λόγω :

1) κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, Χιονοπτώσεις – χαμηλές θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα την ακαταλληλότητα του πεδίου εργασιών.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 22/04/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Το λόγο πήρε το μέλος της Επιτροπής Κατσιαούνης Ευάγγελος και είπε ότι επειδή το έργο έχει ανατεθεί με την διαδικασία του κατεπείγοντος, δεν θα πρέπει να δοθεί μεγάλη παράταση. Παρόλα αυτά ψηφίζω Ναι με επιφύλαξη.

Το μέλος της Επιτροπής Καραχάλιος Αριστομένης είπε ότι ψηφίζω Ναι με επιφύλαξη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στίι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. πρωτ. 792/20.01.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για 1^η παράταση προθεσμίας έως 22.04.2021
- Την από 05.03.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τεχνικών έργων στην ανατολική πλευρά της πόλης των Φαρσάλων (περιοχή Φασούλα) που επλήγη από τον ΙΑΝΟ», έως 22.04.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **85/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Καραχάλιος Αριστομένης

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 10 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων