



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 3233 /10-3-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/9-3-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 86/2021

Περίληψη: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 9 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 2848/4-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. σι ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19, το άρθρο 177 του Ν. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20,

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 05.03.2021 εισηγητική έκθεση για την 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φαρσάλων».

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα Ελένη, που ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ»

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 15/2019, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 101/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Η Χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Δημοτικούς πόρους – Υπόλοιπο επιχορήγησης του άρθρου 27. του Ν.3756/2009 .Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 1/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.».

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α)το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 04/05/2020 με συμβατική προθεσμία 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 04/11/2020.

β) την από 29/09/2020, με αριθ. Πρωτ. 11766 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών έως τις 30-04-2021, λόγω του γεγονότος ότι από την πλημμύρα στις (18-19)/ 09 - 2020, προέκυψαν έντονα προβλήματα και για την αντιμετώπιση τους απαιτείται χρόνος για την αποκατάστασή τους, καθώς και λόγω αναμονής σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ, προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες για τη ολοκλήρωση του έργου. Επίσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω εξάπλωσης του COVID 19.

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 30/04/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Το λόγο πήρε το μέλος της Επιτροπής Κατσιαούνης Ευάγγελος και είπε ότι ψηφίζω Ναι με επιφύλαξη.

Το μέλος της Επιτροπής Καραχάλιος Αριστομένης είπε ότι ψηφίζω Ναι με επιφύλαξη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. πρωτ. 11766/29.09.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» για 1^η παράταση προθεσμίας έως 30.04.2021
- Την από 05.03.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φαρσάλων», έως 30.04.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **86/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιος Δημήτριος
Αρσενούπουλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία
Καραχάλιος Αριστομένης
Κατσιασούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 10 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων