INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.02.01 12:18:26 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1176/01.02.2018

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 1ο/30.01.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: *«Ανακατασκευή υδραυλικών υποδομών οδοποιίας Σκοτούσσας»*.

Αριθ. Απόφ. 14/2018

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) μετά από τη με αριθμό 968/26.01.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. *Αριστομένη Καραχάλιου***,** διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		**Α π ό ν τ ε ς**
1	Νικολάου Βάιος **(Πρόεδρος Δ.Σ.)**	Πουλαράκης Σταύρος
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Τσιάμπας Σπυρίδων
3	Ταστεμίρογλου Σοφία	Καπετάνος Χρήστος
4	Χολέβας Ηλίας	Γκίζας Δημήτριος
5	Δερλός Κων/νος	Τασόκας Κων/νος
6	Τριανταφύλλου Νικόλαος	Συροπούλου Δέσποινα
7	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	**********
8	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	**Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τ.Κ.**
9	Γιαχνής Κων/νος	Αποστόλου Αχιλλέας (Πρόεδρος –**Σιτοχώρου**)
10	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	Πελεκούδας Δημήτριος (εκπρόσωπος – **Αμπελειάς**)
11	Μπένου Κων/ντία	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν
12	Βασιλείου Ιωάννης	
13	Κυριαζής Απόστολος	
14	Γκατζόγιας Νικόλαος	
15	Χατζηπλή Σοφία	

16	**Νταφόπουλος Γεώργιος** (αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης)	
17	Παπανικολάου Κων/νος	
18	Ίφου Μαρία	
19	Πατσιούρας Βασίλειος	
20	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
21	**Αρσενόπουλος Γεώργιος** (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος)	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπετχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Χρήστο Κόκαλη, Τοπογράφο Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

Σχετ. Ν. 3669/2008, άρθρο 48

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22.09.2017 με συμβατική προθεσμία 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 20.12.2017 και

β) τους λόγους που αναφέρονται στην από 20.12.2017 με αριθ. Πρωτ. 20620 αίτηση του αναδόχου για παράταση έως τις 18.03.2018, λόγω καιρικών συνθηκών, βροχοπτώσεις κλπ.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 18.03.2018.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού.
2) Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94.
3) Το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36.
3) Τη με αριθμό 20620/20.12.2017 αίτηση του αναδόχου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: *«Ανακατασκευή υδραυλικών υποδομών οδοποιίας Σκοτούσσας»,* σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **18.03.2018.**

Ανάδοχος: **ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **14/2018.**

……

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος — Τα μέλη

Βάιος Νικολάου — (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 1.02.2018

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου