



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 13193/10.07.2014

Αριθ. Απόφ. 164/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Ενιαίου Δήμου».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 01 Ιουλίου 2014 και ώρα 20.00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ. 5, άρθρο 65 του Ν. 3852/2010), και μετά από τη με αριθμό 12538/27.06.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΑ:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. - Παπαγεωργίου Χρισ. - Δερλός Κ. - Τριανταφύλλου Ν. - Ταστεμίρογλου Σ.
Αντωνιάδης Ν. - Τσιάμπας Σ. - Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. - Τεριζής Ευσ. - Συροπούλου Δ.
Παντούδης Ι. - Γκίζας Δ. - Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. - Κατσιαούνης Ε. & Γιαχνής Κ.

Α Π Ο Ν Τ Α

Χατζημήτρος Αν. - Δασκαλόπουλος Δ. - Πουλαράκης Σ. - Φεγγίτης Δ. - Μολόχας Ασ.
Θεοχάρης Τρ. - Ίφου Μ. - Καπετάνος Χ. - Γκατζόγιας Ν. & Μπαλατσός Ε. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

Ο δημοτικός σύμβουλος Νταφόπουλος Γ. απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος **κ. Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. **Ευάγγελος Μπετχαβάς** δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε ότι το θέμα είναι επείγον σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Κόκαλη Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο Παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σ' αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την περάτωση του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 116/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθμ. 7/2013 τεχνική μελέτη του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ**» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής, με την υπ' αριθμ. 51/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού και με την υπ' αριθμ. 82/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ανακηρύχτηκε ο μειοδότης του διαγωνισμού.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Τεχνική εταιρεία Γ.Φ.ΣΤΕΡΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 13%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 9-09-2013.

Με το παρόντα 1° Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων και η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης. Το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν.2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96.

Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε 0,00€ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με Φ.Π.Α.) σε 348.000,01€.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνώμών ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
- 2) Τον 1° ΑΠΕ
- 3) Τη σχετική νομολογία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1° Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**Ασφαλτοστρώσεις Ενιαίου Δήμου**» εργολαβίας Γ. Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **164/2014**.

.....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βάιος Νικολάου

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **10.07.2014**

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος Νικολάου