



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
 Αριθ. Πρωτ. 12704/01.11.2019

**Από το 20<sup>ο</sup>/17.10.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
 Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου έως την εκκλησία».

**Αριθ. Απόφ. 251/2019**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 11813/11.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Ιορδάνη Εσκίογλου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

**Δημοτικοί σύμβουλοι:**

<b>Π α ρ ό ν τ ε ς</b>		<b>Α π ό ν τ ε ς</b>
1	<b>Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.)</b>	Μπαλατσός Κων/νος
2	Χατζηπλή Σοφία	Καραχάλιος Αριστομένης
3	Συροπούλου Δέσποινα	Κατσιαούνης Ευάγγελος
4	Γκατζόγιας Νικόλαος	Πατσιούρας Βασίλειος
5	Κουκουλιός Σταύρος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
6	Μπασαγιάννης Χρήστος	
7	Τριάντης Ιωάννης	
8	Αρσενοπούλου Βαία	
9	Χαμορούσου Ευαγγελία	
10	Μπρόζος Κων/νος	
11	Γούσιας Δημήτριος	
12	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
13	Μπένου Κων/ντία	
14	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
15	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
16	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
17	Ίφου Μαρία	

18	Αγγελακοπούλου Ιουλία	
19	Λελεντζής Ιωάννης	
20	Τύμπας Κων/νος <b>(παραβρέθηκε στη συνεδρίαση από το 6<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.</b>	
21	Γκέβρος Ιωάννης	
22	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
23	Αναγνώστου Απόστολος	

### Αποχωρήσεις

**Ίφου Μαρία** : αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τις ανακοινώσεις – ενημερώσεις του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα :

Με την αριθ. 73/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΖΚΦΩΗ0-ΛΞ9), εγκρίθηκε η αριθ. 4/2019 μελέτη του έργου με τίτλο «*Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου έως την εκκλησία*» προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ανάδοχο «ΒΑΡΣΟΣ Δ- ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ Ο.Ε.».

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 08.08.2019 με συμβατική προθεσμία 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 08.11.2019.

β) την από 10.10.2019, με αριθ. πρωτ. 11771, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών έως τις 31.12.2019 διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης έκτασης ιδιοκτησίας του κ. Αναγνώστόπουλου Νικολάου προς το Δήμο Φαρσάλων, στην οποία έκταση θα κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια.

Ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, μέχρι την 31<sup>η</sup>.12.2019.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας - συζήτησης και ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το άρθρο 147του Ν. 4412/2016.
- 3) Την αριθμ. 73/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : 6ΖΚΦΩΗ0-ΛΞ9).
- 4) Την αριθμ. 11771/10.10.2019 αίτηση του αναδόχου.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «*Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου έως την εκκλησία*» και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η 31<sup>η</sup>.12.2019.

Ανάδοχος: **ΒΑΡΣΟΣ Δ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ Ο.Ε.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **251/2019**.

.....  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη  
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Φάρσαλα 01.11.2019  
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός