



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 13675/22.11.2019

Από το 23^ο/19.11.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 19^ο: «Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «**ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΓΛΑΥΣΤΩΝΟΣ – ΚΑΝΑΔΑ)**».

Αριθ. Απόφ. 286/2019

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), μετά από τη με αριθμό 13401/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου **Ιορδάνη Εσκίογλου**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου **Κων/νο Δαμιανό**, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι :

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Συροπούλου Δέσποινα	Χατζηπλή Σοφία
2	Γκατζόγιας Νικόλαος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν
3	Κουκουλιός Σταύρος	
4	Αρσενοπούλου Βάια	
5	Χαμορούσου Ευαγγελία	
6	Μπαλατσός Κων/νος	
7	Μπρόζος Κων/νος	
8	Μπασαγιάννης Χρήστος	
9	Γούσιας Δημήτριος	
10	Τριάντης Ιωάννης	
11	Καραχάλιος Αριστομένης	

12	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
13	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
14	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
15	Μπένου Κων/ντία – απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.	
16	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
17	Ίφου Μαρία	
18	Αγγελακοπούλου Ιουλία	
19	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
20	Πατσιούρας Βασίλειος	
21	Λελεντζής Ιωάννης	
22	Τύμπας Κων/νος	
23	Γκέβρος Ιωάννης - απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.	
24	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
25	Αναγνώστου Απόστολος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα :

1) Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η υπ' αριθμ. 1/2017 μελέτη και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 162/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΠΝΔΩΗ0-063), προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΡ. ΑΠ. 327/2018).

Με την υπ' αριθμ. 115/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, στην ατομική επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ».

Στις 19.06.2019 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 20.645,16 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον ποσότητες στις εργασίες της αρχικής μελέτης, που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής και κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του έργου.

Η μεταβολή του ποσού της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε -203,11€ και όποιες μεταβολές της, απορροφώνται από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα το ν. 4412/2016.

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 25.396,89 €.

Ο Προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	27.827,94		32.002,12	0,00	4.174,18
Απρόβλεπτα	4.174,19		0,00	4.174,19	0,00
Σύνολο	32.002,13		32.002,12	4.174,19	4.174,18
Ποσοστό Μεταβολής				0,00	
Αναθεώρηση	255,93		0,00		
Συνολικό Ποσό	32.258,06		32.002,12		
Εκπτώση 36%	11.612,90		11.520,76		
Συνολικό Ποσό	20.645,16		20.481,36		
Φ.Π.Α. 24%	4.954,84		4.915,53		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	25.600,00		25.396,89		

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 25.396,89€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

2) Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19.06.2019 με συμβατική προθεσμία 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 19^η.09.2019.

β) Την από 26.08.2019, με αριθ. Πρωτ. 9704, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών κατά 60 ημέρες, λόγω αύξησης του κατασκευαστικού αντικειμένου με την ανάλωση των απροβλέπτων και λόγω εκκρεμότητας έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά 60 ημέρες, ήτοι ως τις 19.11.2019.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας - συζήτησης και ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο δημοτικός σύμβουλος Απόστολος Αναγνώστου ψήφισε **λευκό**.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την υπ' αριθμ. 9704/26.08.2019 αίτηση του αναδόχου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :

1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο «**ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΓΛΑΥΣΤΩΝΟΣ – ΚΑΝΑΔΑ)**», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	27.827,94		32.002,12	0,00	4.174,18
Απρόβλεπτα	4.174,19		0,00	4.174,19	0,00
Σύνολο	32.002,13		32.002,12	4.174,19	4.174,18
Ποσοστό Μεταβολής				0,00	
Αναθεώρηση	255,93		0,00		
Συνολικό Ποσό	32.258,06		32.002,12		
Εκπτώση 36%	11.612,90		11.520,76		
Συνολικό Ποσό	20.645,16		20.481,36		
Φ.Π.Α. 24%	4.954,84		4.915,53		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	25.600,00		25.396,89		

2) Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, με τίτλο «**ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΓΛΑΥΣΤΩΝΟΣ – ΚΑΝΑΔΑ)**» και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η **19^η.11.2019**.

Ανάδοχος:.. **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **286/2019**.

.....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα 22.11.2019
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός