



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 5791 /23-4-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/23-4-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 149/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΜΕ ΧΑΙΔΑΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 23 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 5496/19-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Γούσιας Δημήτριος
3. Αρσενούπουλου Βάια
4. Χαμορούσου Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χατζηπλή Σοφία
2. Καραχάλιος Αριστομένης
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019

τεύχος Α')] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α')] « η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών υποδομών στις θέσεις Κοινότητας Βρυσιών, οικισμού Ρυζίου με Χαϊδάρια, είσοδο Καλλιθέας και έξοδο Σκοπιάς προς Παλιοδερλί Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον Ιανό» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ : ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΜΕ
ΧΑΙΔΑΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΣΚΟΠΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

Αρ. Μελέτης 4/2021

1 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	200.000,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	184.000,00
Μέσο ποσοστό έκπτωσης	8,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	12/03/21
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	18/03/21
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	18/07/21
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	18/7/2021

Ο παρών ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών και μετά από ακριβή προμέτρηση αυτών, καθώς και από επιτόπου επισημάνσεις και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργική θωράκιση των τεχνικών και την έντεχνη κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου. Η δαπάνη για την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων.

Πιο συγκεκριμένα οι επιπλέον εργασίες έχουν ως στο επισυναπτόμενο υπόμνημα στην πίσω σελίδα.

Το συνολικό ποσό του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 184.000,02 € .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ - ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	129.032,27		148.387,11	0,00	19.354,84
Απρόβλεπτα	19.354,84		0,00	19.354,84	0,00
Σύνολο	148.387,11		148.387,11	19.354,84	19.354,84
Ποσοτό Μεταβολής				0,00%	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	148.387,11		148.387,11		
Φ.Π.Α. 24%	35.612,91		35.612,91		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	184.000,02		184.000,02		

Μετά απο τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Φάρσαλα 7 / 4 / 2021

Ο Επιβλέπων

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Στη συνέχεια είπε ότι το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την αριθ. 6/1/26.03.2021 απόφαση, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών υποδομών στις θέσεις Κοινότητας Βρυσιών, οικισμού Ρυζίου με Χαϊδάρια, είσοδο Καλιθέας και έξοδο Σκοπιάς προς Παλιοδερλί Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον Ιανό» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών υποδομών στις θέσεις Κοινότητας Βρυσιών, οικισμού Ρυζίου με Χαϊδάρια, είσοδο Καλιθέας και έξοδο Σκοπιάς προς Παλιοδερλί Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον Ιανό» προς την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 4/2021, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 75/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 96/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», στο ποσό των 148.387,11 € πλέον Φ.Π.Α.

Στις 18/03/2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 148.387,11 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες στις εργασίες της αρχικής μελέτης, που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής και κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του έργου.

Η μεταβολή του ποσού της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 0,00 € και όποιες μεταβολές της απορροφώνται από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα το ν. 4412/2016. Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 184.000,02 €.

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 184.000,02 € χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/03/2021 με συμβατική προθεσμία 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 18/07/2021.

β) την από 05/04/2021, με αριθ. Πρωτ. 4692, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών ως τις 08/08/2021, λόγω: α). Μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών εξ' αιτίας των δυσμενών καιρικών, (βροχοπτώσεις, συνεχεί ροή νερού στα ρέματα). β) αύξησης του κατασκευαστικού αντικειμένου με την υποβολή και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για επιπλέον εργασίες κατασκευής τεχνικών.

Ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 08/08/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 96/2021 απόφαση Ο.Ε. για την ανάθεση εκτέλεσης (ΑΔΑ: 9ΩΧΖΩΗ0-ΑΗΑ)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την αριθ. 6/26.03.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
- Την αριθ. πρωτ. 4692/05.04.2021 αίτηση αναδόχου για παράταση
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τεχνικών υποδομών στις θέσεις Κοινότητας Βρυσιών, οικισμού Ρυζίου με Χαϊδάρια, είσοδο Καλιθέας και έξοδο Σκοπιάς προς Παλιοδερλί Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον Ιανό» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 184.000,02€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.
2. **Εγκρίνει** την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τεχνικών υποδομών στις θέσεις Κοινότητας Βρυσιών, οικισμού Ρυζίου με Χαϊδάρια, είσοδο Καλιθέας και έξοδο Σκοπιάς προς Παλιοδερλί Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον Ιανό», έως 8 Αυγούστου 2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **149/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 23 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων