



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 8955 /23-6-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 219/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΙΠΕΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΥΔΡΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΡΕΙΑΣ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 22 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του

φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κτηριακών υποδομών (Δημαρχείο, Κοινότητα Ευυδρίου, Κοινότητα Υπέρειας)», προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΝΙΠΕΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΥΔΡΙΟΥ,
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

Το έργο αφορά τις «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΙΠΕΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΥΔΡΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ)». Η σύμβαση υπογράφηκε στις 18/03/2021 με συμβατική δαπάνη 45.000,01 € (με το Φ.Π.Α.).

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις ή μειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών βάσει των επιμετρήσεων και των αναλυτικών προμετρήσεων του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις και όχι από την τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Η ανάλυση των επί πλέον και των επί έλαττον εργασιών φαίνεται παρακάτω.

I. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής – ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	2
2	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	3

II. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καμία εργασία

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 45.000,01 € (36.290,33 + 8.709,68 Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 45.000,01 € (36.290,33 + 8.709,68 Φ.Π.Α. 24%), ήτοι ισόποση του αρχικού συμβατικού ποσού.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	31.556,80	0,00	36.290,29	0,00	0,00
Απρόβλεπτα	4.733,52	0,00	0,03	0,00	0,00
Λογιστικό Λάθος	0,01		0,01		
Σύνολο	36.290,33	0,00	36.290,33	0,00	0,00
Ποσοστό Μεταβολής				0,00%	
Αναθεώρηση	0,00	0,00	0,00		
Συνολικό Ποσό	36.290,33	0,00	36.290,33		
Φ.Π.Α. 24%	8.709,68	0,00	8.709,68		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	45.000,01	0,00	45.000,01		

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης **45.000,01 € (36.290,33 + 8.709,68 Φ.Π.Α. 24%)**, δηλαδή ισόποση της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

24/5/2021
Ο ανάδοχος

ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΟΡΙΠΑΣ
Εταιρεία
Πολύγωνο Μπύρας/Κοφ. 12-22 ΛΑΡΙΣΑ
ΜΠΟΥΚΟΥ ΔΑΔΑΡΗ, FAX: 2340-619861
ΤΗΛ: 2340-621992, FAX: 2340-619861
Α.Φ.Μ.: 99750124 ΔΟΥ



Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κτηριακών υποδομών (Δημαρχείο, Κοινότητα Ευυδρίου, Κοινότητα Υπέρειας)» προς την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 50000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 9/2021, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 62/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Φαρσάλων .

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 93/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», στο ποσό των 36.290,33 € πλέον Φ.Π.Α.

Στις 18/03/2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 36.290,33 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης την 18/06/2021.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοστών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής συμβάσης .

Η μεταβολή του ποσού της σύμβασης ανέρχεται σε 0 € από τη αρχική σύμβαση και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 45000,01 € (36290,33 + 8709,6 ΦΠΑ).

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 45000,01 € χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περιπτ. στι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 93/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞΤΕΩΗ0-ΜΦΛ)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτηριακών υποδομών (Δημαρχείο, Κοινότητα Ευυδρίου, Κοινότητα Υπέρειας)» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 45.000,01€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **219/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία
Γούσις Δημήτριος
Αρσενούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία
Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 23 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων