



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αριθμ. Πρωτ. 8956 /23-6-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 220/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ
 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 ΝΕΡΑΙΔΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ
 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 22 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Τ.Κ. Νεράιδας Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ», προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Πλ.: Κόκαλης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός
Τηλέφωνο: 2491350140

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ Δ.Ε.
ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΑΝΟ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Α.** Την με αριθμ. **267/2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθμ. **27/2020** Τεχνική μελέτη του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟ**» προϋπολογισμού 180.609,78€, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο αυτής, καθώς και την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.
- Β.** Την με αριθμ. **279/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ανακηρύσσει οριστικό μειοδότη την ως άνω τεχνική εταιρεία "**ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.**" που αναφέρεται στο συμφωνητικό με ποσοστό έκπτωσης 12%.
- Γ.** Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου ορίστηκε σε **εκατόν είκοσι (60)** ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι **12-02-2021**.
- Δ.** Ο Επιβλέπων μηχανικός στο έργο ορίστηκε ο κ. Κόκαλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός σύμφωνα με την αρ. Πρωτ.- **17334/14-12-2020** απόφαση του Δήμου Φαρσάλων.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία για να περιλάβει :

- Την έντεχνη κατασκευή του έργου για να καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της μελέτης.
- Την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την σύνταξη της αναλυτικής προμέτρησης που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ.
- Την απορρόφηση των απροβλέπτων λόγω αύξησης κάποιων εργασιών που είναι απαραίτητες για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ομάδες Α: Χωματοουργικά, Β: Οδοστρωσία και Γ: Ασφαλτικά

Λόγο αύξησης της επιφάνειας επέμβασης αυξάνονται αντιστοίχως όλες οι ποσότητες των άρθρων και των τριών ομάδων.

Με τον προτεινόμενο 1° ΑΠΕ:

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου,
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου
3. Βελτιώνεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ομάδα Α: Χωματοουργικά

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 5.681,90 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) παρουσιάζοντας αύξηση 897,69 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών.

Ομάδα Β: Οδοστρωσία

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 37.289,65 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) παρουσιάζοντας αύξηση 9.733,33 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών.

Ομάδα Γ: Ασφαλτικά

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 65.649,97 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) παρουσιάζοντας αύξηση 3.536,05 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών.

Απρόβλεπτες δαπάνες

Το κονδύλιο των απρόβλεπτων ανέρχεται στο ποσό των 1,30 ευρώ από 16.718,44 ευρώ.

Δαπάνη αναθεώρησης


Η δαπάνη αναθεώρησης παραμένει 0 ευρώ

ΦΠΑ

Δεν προβλέπεται αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. ποσού 30.761,93 ευρώ γιατί δεν έχει μεταβληθεί η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης

Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 128.174,69 € προ ΦΠΑ και 158.936,62 € με ΦΠΑ έναντι του ποσού των 128.174,69 € και 158.936,62 € αντίστοιχα, έναντι της αρχικής σύμβασης

Ο Επιβλέπων
Μηχανικός
02/16/21

Χρήστος Κόκαλης
Τοπογράφος Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Δήμου Φαρσάλων

Αναστάσιος Λιάπης
Πολιτικός Μηχανικός

3

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Τ.Κ. Νεράιδας Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ» προς την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 180.609,78 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 27/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 267/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Φάρσαλων .

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 279/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. », στο ποσό των 128.174,69 € πλέον Φ.Π.Α.

Στις 14/12/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 128.174,69 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης την 18/02/2021.

Ο 1ος Α.Π.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοστών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η μεταβολή του ποσού της σύμβασης ανέρχεται σε 0 € από τη αρχική σύμβαση και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 158.936,62 € (128.174,69 + 30.761,93 με ΦΠΑ).

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 158.936,62 € χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περιπτ. στις άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 271/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ξ6ΘΩΗ0-Ι3Ξ)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την αριθ. 6/1/18.05.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Λάρισας
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Τ.Κ. Νεράιδας Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 158.936,62€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **220/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 23 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων