



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 18189 /29-12-2020

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 30ης/28-12-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 336/2020**

**Περίληψη:** Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο : «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ ( Ο.Τ. Γ305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 18017/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιος Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α')] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α')] « η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Με την αριθ. 167/2020 απόφαση μας : Εγκρίναμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)», συνολικής δαπάνης 296.567,70€ (δαπάνης εργασιών 238.669,11€ πλέον αναθεώρησης 498,39€ και Φ.Π.Α. 57.400,20€) σε ισοζύγιο με την ήδη εγκεκριμένη αρχική δαπάνη, όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε στις 06.07.2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Μήτα Ελένη, Προϊστάμενη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ  
(Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ

##### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΑ

1. Την με αριθμό μελέτης 24/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φαρσάλων τεχνική μελέτη «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ )»
2. Την απόφαση 281/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ )» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000 ΕΥΡΩ.
3. Την με αρ. 139.3.3.2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εντάχθηκε το έργο ' Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ305Ε και Ο.Τ. Γ305Ζ', στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 'ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ' για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 'Αστική Αναζωογόνηση 2018', σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5182/09-10-2017 και κωδικό 'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017' Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.
4. Την με αριθμό 251/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου .
5. Η δημοπράτηση του έργου (ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών) έγινε με ημερομηνία λήξης την 21/12/2018 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.
6. Μειοδότηρια εταιρεία αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 50,57 %.
7. Την με αριθμό 9/2019 και 56/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.
8. Την με αριθμό πρωτ. 5112/46276/01-04-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποίησης της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων
9. Την με αριθμό πρωτ. 6968/19-06-2019 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 238.669,11 € για εργασίες, 498,39 € για αναθεώρηση και 57.400,20 € για Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικού ποσού 296.567,70 €.
10. Την με αριθμό 167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης
11. Ως συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου μετά και τις δοθείσες παρατάσεις, ορίζεται ο χρόνος μέχρι την 30/12/2020.

##### Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στα Ο.Τ Γ 305 Ε & Ο.Τ Γ 305 Ζ, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : αφαίρεση φυτικής γης, επιχώσεις, πλήρωση με φυτική γη για την δημιουργία παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δένδρων και θάμνων και εργασίες φωτισμού. Στην Ανώνυμη δημοτική οδό που διέρχεται από το Ο.Τ 305 Ε και το Ο.Τ 306 Ζ θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων με αφαίρεση φυτικής γης, κατασκευή επιχωμάτων, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση δένδρων και φωτιστικών δωμαίων, καθώς και άρδευσης.

#### Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την υπόψη εργολαβία διέπει ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. - 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει κατά κύριο λόγο αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης καθώς και τις εργασίες του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων οφείλονται σε αποκλίσεις της προμέτρησης των εργασιών του έργου (προφανή σφάλματα της προμέτρησης) που διαπιστώθηκαν κατόπιν σύνταξης και ελέγχου των επιμετρήσεων του έργου αλλά και ακριβέστερων προμετρήσεων των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Οι νέες εργασίες αφορούν στην εκτέλεση συμβατικά προβλεπόμενων εργασιών που από σφάλμα δεν περιλήφθηκαν στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου και είναι απαραίτητο να εκτελεστούν για την συνέχιση και ολοκλήρωση των λοιπών εργασιών. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων και των νέων εργασιών που προέκυψαν, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης χωρίς την χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Στον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ συμπεριελήφθη και δαπάνη η οποία ήταν απρόβλεπτη και αφορά την δαπάνη που προέκυψε για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 19<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020 όπως λεπτομερώς αναφέρθηκαν στην ειδική δήλωση αποζημίωσης λόγω θεομηνίας και στο συνταχθέν Πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Το συνολικό ποσό που αφορά την δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η υπέρβαση αφορά μόνο το ποσό της δαπάνης λόγω θεομηνίας.

Ο παρών Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε:

#### 1. Στην κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

##### ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων ΑΤ Α-1,Α-18.3 ΣΧΕΤ., Α-20, Α-25, Β-51, Β51 ΣΧΕΤ.,Β-29.3.1, Β-29.3.2, Γ-2.1, 38.20.02 και μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων Α.Τ. Α-18.3, Β-4.1, 38.03, 38.20.03 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

##### ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Μειώνεται η ποσότητα των εργασιών του κονδυλίου Α.Τ. 89.70 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου

##### ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αυξάνονται οι ποσότητες των κονδυλίων Α.Τ. 3.10.02.01, 12.01.01.05 και μειώνεται η ποσότητα του κονδυλίου 12.01.01.06 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου

##### ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟ

Μειώνονται οι ποσότητες των κονδυλίων Δ.1.4, Δ.1.5, Δ.2.3 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση η τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης στην κατηγορία των εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που προκύπτει είναι 24.021,24 € (με Γ.Ε. + Ο.Ε.), η οποία καλύπτεται κατά 13.618,12 € με απορρόφηση των «επί έλασσον» δαπανών που προκύπτουν εκ των μειώσεων συμβατικών

ποσοτήτων εργασιών εντός της ίδιας κατηγορίας και κατά 10.403,12 € από ισόποση μείωση των απροβλέπτων.

Σε σχέση με τη δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουμε μείωση κατά 1.831,85 € (με Γ.Ε.+Ο.,Ε.).

## 2. Στην κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

### ΟΜΑΔΑ 1: ΑΡΔΕΥΣΗ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων ΑΤ 5,7, και 8 και μειώνονται οι ποσότητες των κονδυλίων Α.Τ. 3,4,6,22,23 και 24 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

### ΟΜΑΔΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

#### ΟΜΑΔΑ 2.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αυξάνονται οι ποσότητες των κονδυλίων 32,34, και 37 και μειώνεται η ποσότητα των εργασιών του κονδυλίου Α.Τ. 36 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

#### ΟΜΑΔΑ 2.2 ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων Α.Τ. 39,40,41 και 42 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου

#### ΟΜΑΔΑ 2.3 ΚΑΛΩΔΙΑ

Αυξάνεται η ποσότητα της εργασίας Α.Τ. 43 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου

#### ΟΜΑΔΑ 2.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Στη ομάδα αυτή δεν υπάρχουν αυξομειώσεις.

#### ΟΜΑΔΑ 2.5 PILLAR

Στη ομάδα αυτή δεν υπάρχουν αυξομειώσεις.

Στην παρούσα κατηγορία εντάσσονται και οι εργασίες του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ δηλαδή οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης διαμέτρου DN 63 mm (Α.Τ. ΝΤ ΗΜΝ1) και οι αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41 , DN 200 mm (Α.Τ. ΝΤ ΗΜΝ2), οι οποίες δεν περιελήφθησαν στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό του έργου από προφανή παράλειψη, προέκυψαν από την εφαρμογή

της μελέτης ως υποχρεωτικές, μετά την ανάθεση του έργου καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής, και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη των νέων αυτών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 919,19 € ( με ΓΕ+ΟΕ) και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση η τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης στην κατηγορία των εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που προκύπτει είναι 24.167,95 € (με Γ.Ε. + Ο.Ε.), η οποία καλύπτεται κατά 4.362,14 € με απορρόφηση των «επί έλασσον» δαπανών που προκύπτουν εκ των μειώσεων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών εντός της ίδιας κατηγορίας και κατά 19.805,81 € από ισόποση μείωση των απροβλέπτων.

Σε σχέση με τη δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουμε αύξηση κατά 939,40 € (με Γ.Ε.+Ο.,Ε.).

### ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται κατά 31.128,12 € σε σχέση με το αντίστοιχο κονδύλιο της αρχικής σύμβασης του έργου και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 2,63 €. Με το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται οι επί πλέον διαφορές ποσοτήτων εργασιών των αναλυτικών επιμετρήσεων και των προμετρήσεων του έργου.

### ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Μετά από την από 25/9/2020 ειδική δήλωση του αναδόχου περί αποζημίωσης λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 19<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου ( πλημμύρα ) στις εργασίες και το Πρωτόκολλο διαπίστωσης των δηλωθεισών βλαβών προέκυψε επί πλέον δαπάνη αποκατάστασης αυτών, ποσού 52.687,57 € + 12.645,02 για ΦΠΑ η οποία πρέπει να εγκριθεί με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Δεν προτείνεται καμία αύξηση στο κονδύλι της αναθεώρησης

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική δαπάνη και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ αναλύεται ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1 <sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	175.879,97 €	202.237,07 €	202.259,73 €	22,66 €
Γ.Ε. + Ο.Ε.	31.658,39 €	36.402,67 €	36.406,75 €	4,08 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.130,75 €	29,37 €	2,63 €	-26,74 €
ΣΥΝΟΛΑ	238.669,11 €	238.669,11 €	238.666,48 €	0,00 €
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00 €	0,00 €	52.687,57 €	52.687,57 €
ΣΥΝΟΛΑ	238.669,11 €	238.669,11 €	291.356,68 €	52.687,57 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	498,39 €	498,39 €	498,39 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	239.167,50 €	239.167,50 €	291.855,07 €	52.687,57 €
Φ.Π.Α.	57.400,20 €	57.400,20 €	70.045,22 €	12.645,02 €
ΣΥΝΟΛΑ	296.567,70 €	296.567,70 €	361.900,29 €	65.332,59 €

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να περιλάβει κατά κύριο λόγο αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
- Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.
- Η εκτέλεση των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.
- Η δαπάνη που προέκυψε λόγω της θεομηνίας της 19<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ήταν απρόβλεπτη και η ανακατασκευή - αποκατάσταση των βλαβών πρέπει να εγκριθεί

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για το έργο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)» συνολικής δαπάνης εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αποζημίωσης λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνίας) 291.356,68 € πλέον αναθεώρησης 498,39 € και Φ.Π.Α. 70.045,22 € ήτοι συνολικού ποσού 361.900,29 €, όπως συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Επίσης το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την αριθ. 14/1/03.12.2020 απόφαση, γνωμοδοτούν υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)» για αυξομείωση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1<sup>η</sup> άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 167/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΛ6ΩΗ0-ΧΥ3)
- Τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
- Την αριθ. 14/1/03.12.2020 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε. Λάρισας
- Την από 30.11.2020 αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)» (όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε στις 30.11.2020 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων), συνολικής δαπάνης εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αποζημίωσης λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνίας) 361.900,29€ (δαπάνης εργασιών 291.356,68€ πλέον αναθεώρησης 498,39€ και Φ.Π.Α. 70.045,22€).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **336/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία  
Γούσις Δημήτριος  
Αρσενούλου Βάια  
Χαμορούσου Ευαγγελία  
Καραχάλιος Αριστομένης

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 29 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων