



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 3228 /10-3-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/9-3-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 81/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙ , ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΑΝΟΣ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 9 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 2848/4-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιος Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βαία
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α')] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περιπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α')] « η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου

συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μας έστειλε την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση περίφραξης και περιβάλλον χώρου του ΚΔΑΠ Βασιλί που επλήγη από τη φυσική καταστροφή ΙΑΝΟΣ».

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα Ελένη, που ανέφερε τα εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ : ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙ , ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΑΝΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΧΑΡΗ ΑΘ. ΜΑΡΙΑ

Αρ. Μελέτης

23/2020

1ος ΑΚΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	31880,16
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	30604,95
Μέσο ποσοστό έκπτωσης	4,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	30/11/20
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	28/01/21
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	28/01/21

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει νέες τιμές εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, όπως περίφραξη με συρματοπλέγμα. Οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των απρόβλεπτων.

Το συνολικό ποσό του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. είναι μειωτικό κατά 5,68 € (και τακτοποιήθηκε το ποσό της αναθαιώρησης) από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 37.944,46 € .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	23493,12	0,00	27013,04	0,00	3519,92
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4228,76		4862,35		633,59
ΣΥΝΟΛΟ	27721,88		31875,39		4153,51
Απρόβλεπτα	4158,28	0,00	0,00	4158,28	0,00
Σύνολο	31880,16	0,00	31875,39	4158,28	4153,51
Ποσοστό Μεταβολής				0,00	
Αναθεώρηση	0,00	0,00	0,00		
Συνολικό Ποσό	31880,16	0,00	31875,39		
Εκπτωση 4%	1275,21		1275,02		
Σύνολο	30604,96		30600,37		
Φ.Π.Α. 24%	7345,19	0,00	7344,09		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	37950,14	0,00	37944,46		

Μετά απο τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - Τακτοποιητικού.

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 39.531,40 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 23/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 263/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 275/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ», στο ποσό των € πλέον Φ.Π.Α.

Στις 30/11/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 30.604,96 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 28/01/2021.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου. Οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Το συνολικό ποσό του παρόντα Α.Π.Ε. είναι μειωτικό κατά 5,68 € και συνολική πίστωση για έγκριση με το Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 37.944,46 €.

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 37.944,46 € χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση περιφραξης και περιβάλλον χώρου του ΚΔΑΠ Βασιλί που επλήγη από τη φυσική καταστροφή ΙΑΝΟΣ» (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση περιφραξης και περιβάλλον χώρου του ΚΔΑΠ Βασιλί που επλήγη από τη φυσική καταστροφή ΙΑΝΟΣ» (όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων), συνολικής δαπάνης 37.944,46€ (δαπάνης εργασιών 30.600,37€ και Φ.Π.Α. 7.344,09€) χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **81/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία
Καραχάλιος Αριστομένης
Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 10 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων

