



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 3229 /10-3-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/9-3-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 82/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 9 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 2848/4-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019

τεύχος Α') και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περιπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α')] « η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Μήτα Ελένη, Προϊστάμενη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση για τον 1^ο ΑΠΕ προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ : ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

Αρ. Μελέτης 9/2020

1 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	30.000,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	20.100,00
Μέσο ποσοστό έκπτωσης	33,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	02/09/20
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	11/01/21
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	12/03/21
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	12/3/2021

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, όπως επιπλέον επιστρώσεις με χονδρόπλακες στις Εργατικές Φασούλα όπου και υπήρχαν εκτεταμένες ζημιές και αποκολλήσεις πλακών. Οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των απρόβλεπτων.

Το συνολικό ποσό του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. είναι μειωτικό κατά 63,34 €.

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 20.036,67 € .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ - ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	20.971,59		24.117,32	0,00	3.145,73
Απρόβλεπτα	3.145,74		0,00	3.145,74	0,00
Άθροισμα	24.117,33		24.117,32	3.145,74	3.145,73
Ποσοτό Μεταβολής				0,00%	
Αναθεώρηση	76,22				
Σύνολο	24.193,55		24.117,32		
Έκπτωση 33%	7.983,87		7.958,72		
Συνολικό Ποσό	16.209,68		16.158,60	0,00	0,00
Φ.Π.Α. 24%	3.890,32		3.878,07		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	20.100,00		20.036,67		

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Φαρσάλων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» προς την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 9/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 161/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ. ΕΣ. με αρ. πρωτ 30292/19-04-2019) ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΑ 64/7336.01

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με την με αρ. 311/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 11/01/2021 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στις 12/03/2021

β) την από 03/03/2021, με αριθ. Πρωτ. 2781, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών κατά 60 ημέρες από τη συμβατική λήξη, λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών εξ' αιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω αύξησης του κατασκευαστικού αντικειμένου, με την υποβολή και έγκριση του 1ου ΑΠΕ, για επιπλέον εκτέλεση εργασιών πλακοστρώσεων με χονδρόπλακες στην πλατεία εργατικών κατοικιών Καποδιστρίου.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες, ήτοι ως τις 11/04/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 161/2020 απόφαση Ο.Ε.
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Την αριθ. πρωτ. 2781/03.03.20231 αίτηση αναδόχου για παράταση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Φαρσάλων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 19.599,76€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.
2. **Εγκρίνει** την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Φαρσάλων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ», έως 11.04.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **82/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία
Καραχάλιος Αριστομένης
Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 10 Μαρτίου 2021
Ο Προέδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων